

**Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «01» августа 2011 года)**

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроительного проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – генплан, арх.-строительные, технологические решения, геология, геодезия, электроснабжение, слаботочные сети, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, охрана окружающей среды 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 – проект организации строительства 19.04.2011 - конструктивные решения, расчет конструкций, архитектурно-строительные решения, электроснабжение, тепловые сети, отопление и вентиляция и геология 29.07.2011 направлена информация по ходу корректировки объекта	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке представления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010года 16.03.2011 – архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, конструкции железобетонные, технологические решения 26.07.2011 – ответы на замечания по замечания по разделам архитектурные решения, отопление и вентиляция, электроснабжение, конструкции железобетонные	Отриц. эксп. заключ №14-0054/11 от 29.03.2011г.	Выдано отрицательное экспертное заключение 14-0054/11 от 29.03.2011г. 26.07.2011г. Представлены ответы на замечания без откорректированных чертежей по разделам архитектурные решения, отопление и вентиляция, электроснабжение, конструкции железобетонные 29.07.2011 направлена информация по ходу корректировки объекта

2	РП "Строительство школы на 50 мест с детсадом на 20 мест на ст. Бирказан г.Кызылорда."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"	04.07.2011 04.07.2011	08.07.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, электроснабжение, слаботочные сети, водопровод и канализация, технологические решения, проект организации строительства, смета	08.07.2011 - архитектурные решения 29.07.2011 – архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, электроснабжение, генплан	В работе	Выданы замечания по всем разделам 08.07.2011 29.07.2011 представлены на рассмотрение откорректированные чертежи по разделам архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, электроснабжение, генплан
---	--	---	-----------------------------	--------------------------	---	---	----------	---

в т.ч. объекты оптимизации:

1	РП "Казахско-турецкий лицей на 500 мест в г.Кызылорда. Корректировка"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО ПСК "Казархстрой"	16.03.2011 16.03.2011 20.04.2011	18.03.2011 - ГП, архитектурно-строительные решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение и слаботочные сети 05.04.2011 – смета 28.07.2011 – сметная документация повторно	11.04.2011 – архитектурно-строительные решения 13.04.2011- технологические решения 15.04.2011 - генплан, слаботочные сети, электроосвещение, электроомонтажные, эскизный проект, ответы на замечания. 22.04.2011 – частично технологические решения 28.04.2011 – отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация 12.05.2011 – отопление и вентиляция, электроснабжение 13.05.2011г. строительные решения 18.05.2011 – тепловые сети 23.05.2011 – отопление и вентиляция дополнительно 02.06.2011 – смета, расчеты конструкций 07.06.2011 – электротехническая часть 10.06.2011 – расчеты конструкций дополнительно 05.07.2011- строительные решения 11.07.2011 – сметная документация 15.07.2011 –Строительные решения	В работе	По проектным решениям замечания устранены. 28.07.2011 направлены замечания по представленной сметной документации после доработки по окончательным откорректированным чертежам.
---	--	---	-----------------------	--	---	--	----------	--

Объекты здравоохранения

1	РП "Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Жосалы Кармакшинского района"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО «АбзалПроектКонсалтинг»	13.05.2011 13.05.2011	31.05.2011 - геология, смета, отопление и вентиляция, тепловые сети, лечебное газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, электроосвещение, пожарная сигнализация 10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, архитектурные решения, генплан, технологические решения, водопровод и канализация, геодезия, общая часть	03.06.2011 – геология 10.06.2011 – геодезия, генплан, водоснабжение и канализация, 27.06.2011 – архитектурно-строительные решения, технологическая часть 14.07.2011 – ОВ 15.07.2011 – геология, геодезия	В работе	Выданы замечания по всем разделам 31.05.2011, 10.06.2011г. и 27.06.2011г.
---	---	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--	---	----------	---

в т.ч. объекты оптимизации:

1	РП "Многопрофильная областная детская больница на 200 коек в г.Кызылорда."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО"Промстройпроект"	19.07.2011 19.07.2011			В работе	Заказчику и генпроектировщику направлено письмо, о том, что на данное время не решена оптимизация проекта в части планировочного решения
---	--	---	----------------------	--------------------------	--	--	----------	--

Объекты по жилищной программе

1	РП "24 квартирный арендный жилой дом №1 в жилом квартале по ул.Амангельды в пос.Тасбогет."	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"	11.07.2011 11.07.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
2	РП "Корректировка 50кв ипотечного жилого дома №10 в жилом квартале по ул. Жибек жолы г.Кызылорда".	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"	11.07.2011 11.07.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
3	РП "Корректировка 50кв ипотечного жилого дома №13 в жилом квартале по ул. Жибек жолы г.Кызылорда".	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"	14.07.2011 14.07.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
4	РП "Корректировка 50кв.ипотечного жилого дома №11 в жилом квартале по ул.Жибек жолы г.Кызылорда."	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"	22.07.2011 22.07.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов

5	РП "24 квартирный арендный жилой дом №2 в жилом квартале по ул. Амангельды в пос. Тасбогет г. Кызылорда."	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"	22.07.2011 22.07.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
---	---	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--	--	----------	---------------------------------

Объекты по программе топливно-энергетический комплекс

1	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО	ТОО "Бак Нурлы Газ"	10.12.2010 13.12.2010	15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета 14.01.2010 - письмо о выдачи отрицательного заключения из за непредставлении откор. ПСД в срок 22.06.2011 – о невыполнении условий договора по срокам корректировки	07.02.2011- письмо от заказчика о продлении срока корректировки до 17.02.2011 18.02.2011 – тех. заключение 29.07.2011 – Общая часть, наружное и внутреннее газоснабжение, ОВОС, 0 геология	В работе	Было письмо от 07.02.2011г. №06.01-89 о продлении срока по предоставлению необходимой документации до 17.02.2011г. Представлено техзаключ. паспорт котла. Было выдано письмо о представлении недостающих документов и о представлении откорректированных чертежей от 15.01.11г., Было выдано письмо о представлении недостающих документов, и не разработанных разделов от 22.06.2011г. Выданы замечания по разделам ГС, ОЧ, СМ. Представлен откорректированный чертеж ГС- снято от 30.07.2011г. Представлено разработанный раздел ЭС- выдано на рассмотрение. Представлено паспорт горелки, дополненная пояснительная записка, план, согласованный с АО КазТрансАймак от 2011г.
---	---	------------------------------------	---------------------	--------------------------	--	--	----------	--

Объекты Транспорта:

1	РП "Строительство путепровода через железнодорожные пути в г. Кызылорда"	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО "Геопроект"	07.12.2010 29.04.2011 29.06.2011	09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети	09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети 15.12.2010 – электроснабжение, смета 16.02.2011 – электроснабжение, водоснабжение и канализация, охрана	В работе	По всем разделам выданы замечания от 09.12.2010 г., Выполнена проверка по всем разделам проекта. Зарегистрировано локальное заключение от 01.03.2011 г. Произведена оплата 30%. 13.05.2011г. направлено письмо о решении
---	--	---	----------------	--	--	--	----------	--

						окружающей среды, смета		заказчиком вопросов о включении не рассмотренных видов работ в задание на проектирование
Объекты опасные и технически сложные:								
1	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – все разделы	18.01.2011 – инж. изыскания 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – электрохимзащита, технол. решения	Отриц. эксп. заключ №14-0059/11 от 31.03.2011г.	Проект на корректировке по замечаниям
2	РП "Склад нефтепродуктов ТОО "Гелиос" объемом резервуарного парка 4 400 м3, расположенный в г. Кызылорда. Южная промзона"	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казнефтегаз"	01.06.2011 01.06.2011	24.06.2011 – инженерные изыскания, генплан, технологические решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, электроснабжение 11.07.2011 – Строительные решения, наружное водоснабжение и канализация, общая часть	26.07.2011 – отопление и вентиляция, тепловые сети	В работе	выданы замечания по разделам инженерные изыскания, генплан, технологические решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, общая часть, электроснабжение, АС, НВК, 26.07.2011г. представлены ответы на замечания по разделам генплан, технол. решения, электроснабжение, на рассмотрении у экспертов.
3	РП "Установка узла учета нефти Системы измерения качества и количества нефти (СИКН) на 8" трубопроводе Промежуточной насосной перекачивающей станции (ПНПС) Арыскуп от Цеха подготовки и перекачки нефти (ЦППН) Арыскуп"	Проектная группа АО "Петро Казахстан Кумколь Ресурсиз"	ТОО "Казнефтегаз консалтинг"	10.06.2011 10.06.2011	24.06.2011 – Общая Часть, Генплан, Архитектурно-строительные решения, технологические решения, Электроснабжение	28.06.2011 – Электроснабжение 30.06.2011 - Архитектурно-строительные решения 05.07.2011 – технологические решения, генплан 12.07.2011 - откорректированные чертежи генплана, согласованные чертеж и генплана, технологич., электроснабжение. 25.07.2011 – общая часть	эксп. заключ №14-0228/11 от 26.07.2011г.	
4	РП «Установка предварительного сброса воды №6 и Блочнокустовая насосная станция №8 в районе Дожимных насосных станций №№41, 42 с инженерными коммуникациями на контрактной территории АО Тургай Петролеум	АО Тургай Петролеум	ТОО «Теплотехникс»	16.06.2011 16.06.2011	01.07.2011 – геология, геодезия, электротехническая часть 13.07.2011- выданы замечания по разделам общая часть, конструктивные решения, технологические решения, генплан	04.07.2011 – геология 11.07.2011 – КИПиА 28.07.2011 – Электроснабжение 29.07.2011 – генплан 01.08.2011 - охрана окружающей среды	В работе	28.07.2011г. после корректировки представлены разделы ГП, ТХ, ЭС, на рассмотрении. Раздел ООС представлен 28.07.2011г., на рассмотрении.

	месторождения Кумколь»							
5	РП "Газоснабжение сжиженным газом завода по производству пищевой соли АО "Аралтуз" в пос. Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области."	АО "Аралтуз"	ТОО "ИН"	22.06.2011 22.06.2011	11.07.2011 – геология 15.07.2011 – строительные решения, общая часть, оценка воздействия на окружающую среду, технологические решения, электроснабжение	13.07.2011 - геология	В работе	11.07.2011 выдано замечание по геологии. 15.07.2011 выдано локальное заключение по разделам строительные решения, общая часть, оценка воздействия на окружающую среду, технологические решения, электроснабжение. Выданы замечания по всем разделам. Объект на доработке.
6	РП "Подключение технологических резервуаров к системе пенного пожаротушения"	ТОО СП "Казгермунай"	ТОО СП "Казгермунай"	12.07.2011 12.07.2011	08.07.2011 – Общая часть 26.07.2011 – электроснабжение, смета		В работе	дог от 12.07.2011г. Выданы замечания по смете, ТХ, электроснабжению, общая часть. На рассмотрении генплан. Не представлено раздел оценка воздействия на окружающую среду, согласование рабочего проекта с органами госнадзора, экспертное заключение по промбезопасности, техусловия на подключение к электрическим сетям раздел проект организации строительства.

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДПП «Кызылордагосэкспертиза»

Исп. Абдуллина Г.А..