

РМК «Мемсараптама»
2010 жылдың «05» сәуір бұйрығының
1-ші қосымшасы

«Қызылорда мемсараптама» ЕМК қарауындағы жоба алдындағы, жоба-сметалық құжаттарының тізімі
(2011 жылдың «09» наурыз жағдайында)

№	Құжаттама аты	Тапсырысшы	Бас жобалаушы	Келісім шарт жасалған күні	Бөлімдер бойынша ескертулер берілген күн	Ескертулерге жауап берілген күн	Сараптама қорытындысы берілген күн және сараптама жүргізу нәтижелері	Өзге мәлімдемелер
				Сараптама жұмыстарының басталған күні				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Білім объектітері бағдарламасы бойынша								
1	Қызылорда қаласындағы СПМК-70 аумағындағы 200 орындық жатақханасы бар 600 орындық кәсіптік-техникалық мектеп құрылысы	Қызылорда облысының құрылыс басқармасы	Қала құрылыс жобасының орталығы	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – БЖ, СҚШ, ТХ, геология, ЭЛ, ӘЖ, СК, ССК, ЖЖ, ҚОҚ 29.11.2010 – конструкторлық шешімдер және конструкция есептері. 18.12.2010 - ҚҰЖ	17.01.2010 – жобалау мекемесінің түзетілген сызбалар мен жауаптарды 15.03.2011ж. дейін әкеліп тапсыру мерзімі туралы хаты	Жұмыс барысында	17.11.2010 жобалаушыларға факс және электронды поштамен БЖ, СҚШ, ТХ, геология, геология, СК, ССК, ЭЛ, ӘЖ, ЖЖ, ҚОҚ бөлімдері бойынша ескертпелер жіберілді. 29.11.2010 күні КБ (конструкциялық есеп) бөлімінен ескертпе берілді. 22.12.2010 – ҚҰЖ жіберілді. Смета бөлімі сараптамаға тапсырылмады. Түзетілген сызбалар мен жауаптары тапсырылмады. Түзетілген сызбалар мен жауаптарды 15.03.2011ж. дейін әкеліп тапсыру мерзімі туралы 17.01.2011 жылғы №000004 санды хаты алынды. 01.02.2011 жылы электронды пошта арқылы

								<p>оптимизацияға дейінгі алғашқы жинақтық смета (объектты және локалды сметасыз) алынды.</p> <p>08.02.2011 жылы электронды почтамен берілген ескертпелерге сәйкес конструктивті шешімдер бойынша негіздеме (түсініктеме) алынды.</p> <p>Басжобалаушы жобалау мерзімін 01.04.2011 жылға дейін ұзарту үшін Тапсырысшымен қосымша келісім-шартқа отырды (басжобалаушының 17.01.2011 жылғы №000004 санды хаты)</p>
2	«Қызылорда облысы Сырдария ауданы Тереңөзек қыстағындағы №210 мектеп ғимаратына асхана салу» ЖЖ	Тереңөзек қыстағындағы №210 орта мектеп	«Өндіріс» ЖШС	04.02.2011 04.02.2011	28.02.2011 – ЭҚ, геология, СҚ 05.03.2011 – ЖБ, геология, ЖЖ, жылу желілері, СҚК, ССҚК, ЭҚ		Жұмыс барысында	05.03.2011 – ЖБ, геология, ЖЖ, жылу желілері, СҚК, ССҚК, ЭҚ бөлімдерінен ескертпелер берілді. ҚБ, ТХ, СШ, БЖ, ҚҰЖ бөлімдері 24.02.2011ж бастап сарапшыларда тексеруде жатыр.
«Ақ-бұлақ» бағдарламасы бойынша								
3	«Қызылорда облысы Шиелі ауданы бойынша Жиделі топтық су құбырының және №5 сорғы стансасынан (ПК282+70) Бірлестік елді мекеніне дейін оған қосылу тармақтарының құрылысы. Бәйгеқұм елді мекенінде қыстақшілік тарату желілерінің құрылысы. Бидайкөл және Алғабас елді мекендерінің қыстақшілік тарату желілерін кеңейту арқылы қайта жаңғырту» ЖЖ	«Шиелі ауданының құрылыс бөлімі» ММ	«АбзалПроектКонсалтинг» ЖШС	22.02.2011 22.02.2011	24.02.2011 – ЖБ, геодезия, геология, БЖ, ССҚ, ҚҚ, СМ	28.02.2011 – ЖБ, геодезия, геология, БЖ, ССҚ, ҚҚ, СМ	Сараптамалық қорытынды 28.02.2011ж. №14-0043/11.	

Отын-энергетикалық кешені бағдарламасы бойынша

4	Қызылорда қаласының 3 ірілендірілген кварталындағы «Төтенше жағдайдағы штабтар жұмыстарын ұйымдастыру жөніндегі» ММ-нің ғимаратын газбен қамту	Қызылорда облысының жұмылдыру дайындығы, азаматтық қорғаныс, авариялармен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасы	«Бак Нурлы Газ» ЖШС	10.12.2010	15.12.2010 – ГҚ, ҚОҚ, СМ 14.01.2010 – мерзімінде түзетілген ЖСҚ әкелінбегені үшін кері қорытынды беру туралы хат	07.02.2011 – тапсырышының түзету мерзімін 17.02.2011 жылғы дейін ұзарту туралы хаты 18.02.2011 – техникалық қорытынды	Жұмыс барысында	07.02.2011ж қажетті құжаттамаларды тапсыру мерзімін 17.02.2011 жылға дейін ұзарту туралы №06.01-89 хат келді. Қазандықтың техникалық қорытындысы, паспорты ұсынылды. 15.01.2011ж берілген түзетілген сызбаларды және жетіспейтін құжаттарды ұсыну туралы хат берілді. Түзетілген сызбалар ұсынылмады. ГҚ, ЖБ, СМ бөлімдерінен ескертпелер берілді, қалған геодезия, ЭҚ, СҚ және ішкі газбен қамту бөлімдері қарауға ұсынылмады.
				13.12.2010				

Көлік нысандары бойынша:

5	Қызылорда қаласындағы темір жолдар арқылы өтетін жол өткелінің құрылысы. (Түзету)	Қызылорда облысының ЖТ и АЖ басқармасы	«Геопроект» АҚ	07.12.2010	09.12.2010 – ЭЛ, смета және ЖҚ	09.12.2010 – ЭЛ, смета және ЖҚ 15.12.2010 – ЭЖ, СМ 16.02.2011 – ЭҚ, СҚ, ҚОҚ, СМ	Жұмыс барысында	16.02.2011ж ұсынылған түзетілген бөлімдер қайтадан басжобал аушыларда түзетуде жатыр. Жобаның барлық бөлімдеріне тексерулер жүргізілді. 01.03.2011ж локалды қорытынды тіркелді
				--				

Қауіпті және техникалық күрделі объектілер бойынша:

6	Қызылорда қаласындағы Бөкейхан көшесінде орналасқан тәулігіне 450 көлікке май құятын №4 АЖБ құрылысы	«Гелиос» ЖШС	«Казнефетранс» ЖШС	27.10.2010	30.11.2010 – БЖ, СҚБ, СҚШ, ЖЖ, ЭЛ, ЭЖ, СК, ССК, ТХ және геология	12.01.2011 – СҚ, СК, ЖЖ 25.02.2011 – геология 28.02.2011 – БЖ, СШ, ЭҚ, ЭТЖ, ТХ	Сараптамал. қорытынды 28.02.2011 ж. №14-0043/11	
				11.11.2010				
7	Ащысай кен орнынжайластыру. Тарату желілері.	НК «ҚОР» АҚ	«ГеоКОД» АҚ	10.12.2010	21.12.2010 – барлық бөлімдер	18.01.2011 – инж.ізвестіру 07.02.2011 - геология	Жұмыс барысында	Барлық бөлімдерден ескертпелер берілді. Геодезия, геология бөлімдері шешілді. БЖ, ТХ, ЖБ, ҚОҚ бөлімдері
				10.12.2010				

								түзетуден кейін әкелінген жоқ. Бастапқы деректердің жетіспеушілігі байланысты жобалық шешімдер қайта өңделуде (басжобалаушы тапсырысшыға сұрау салған).
8	«Арысқұм кенішіндегі мұнай қабылдау алаңында қосымша өлшеу желілерінің блоктарын орнату» ЖЖ	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" АҚ	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" жобалау тобы	04.02.2011 03.02.2011	09.02.2011 – геология, геодезия, БЖ, ЭҚ, КИПиА 24.02.2011 – ЖБ, ҚҚТХ, ҚОҚ	--	Жұмыс барысында	07.02.2011 ж. бастап қарауда жатыр. 09.02.2011 жылы ЭҚ, геология, геодезия, БЖ бөлімдері бойынша ескертпелер берілді. 17.02.2011 – ҚОҚ, ТХ бөлімдерінен берілді. 24.02.2011 - құрылыс, жалпы бөлімдер.
9	«Қызылқия» кенішіндегі су айдау жүйесін жаңарту. БКНС-нан 202, 200-ші ұңғымаға дейін қысыммен айдау желісі. 25-ші ұңғымадан 35-ші ұңғымаға дейін қысыммен айдау желісі» ЖЖ	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" АҚ	"Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" жобалау тобы	11.02.2011 11.02.2011	14.02.2011 – ТХ, ҚОҚ 22.02.2011 – Геодезия, БЖ	22.02.2011 – ЖБ, ТХ, ҚОҚ 28.02.2011 – ЖБ, БЖ, геодезия, ҚОҚ	Сараптамалық қорытынды 28.02.2011 ж. №14-0041/11	
10	«Ащысай кен орнын жайластыру. «Құмкөл» бас мұнай айдау станциясында "ҚОР" МК АҚ-ның Ащысай кенішінің мұнай құбырын "Казтрансойл" АҚ магистральды мұнай құбыры жүйесіне жеткізу» ЖЖ	«ҚОР» МК АҚ	«ГеоКОД» АҚ	11.02.2011 11.02.2011	--	--	Жұмыс барысында	ЖСҚ сарапшыларда қарауда жатыр.
11	«Ақшабұлақ» кенішіндегі вахталық қыстақты кеңейту. Жобаны түзету» ЖЖ	«Казгермунай» БК ЖШС	«Акат Мунай Сервис» ЖШС	09.02.2011 08.02.2011	03.03.2011 – СҚК, ССҚК	--	Жұмыс барысында	ЖСҚ 09.02.2011 жылдан бастап қарауда жатыр. 25.02.2011 – БЖ, СШ, ЭҚ, өрт дыбылы, ЖБ, СҚ, СМ бөлімдерінен ескертпелер берілді. Асхананың ССҚК және СҚ бойынша бөлімдері электронкамен алынды. 25.02.2011 ж бастап сарапшыларда қарауда жатыр. 02.03.2011 ж. ескертпелер берілді

12	«Оңтүстік Қарабұлақ» кенішіндегі пайдаланымдағы ұңғымалардан және сығу сорғы стансасынан мұнай жинау жүйесі» ЖЖ	«Саутс-Ойл» ЖШС	«Казнефтегазконсалтинг» ЖШС	01.03.2011	03.03.2011 – ҚОҚ, ЭҚ	--	Жұмыс барысында	03.03.2011ж – ҚОҚ, ЭҚ бөлімдерінен ескертпелер берілді. ТХ,БЖ бөлімдері қаралып жатыр. Инженерлік іздестіру бөлімдері бөлек келісім-шарт бойынша төлем болмағандықтан қаралып жатқан жоқ.
				28.02.2011				

Ескерту: Президент Әкімшілігінің, Үкіметтің, ҚР құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері Агенттігінің бақылауындағы нысандар «Қызылорда мемсар аптама» ЕМК-ның қарауында жоқ.

Орынд. Бөрібаева Ә.Т.