

**Перечень  
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении  
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»  
(по состоянию на «09» марта 2011 года)**

| №   | Наименование документации  | Заказчик  | Генпроектировщик             | Дата заключения договора     | Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам  | Дата представления ответов на замечания  | Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы | Примечание   |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|---|--|---|--|
|   |  |   |                              | Дата начала экспертных работ |   |  |   |  |
| 1   | 2  | 3   | 4                            | 5                            | 6   | 7  | 8   | 9  |
| <b>По программе «Объекты образования»</b> |  |   |                              |                              |   |  |   |  |
| 1   | Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды | Управление строительства Кызылординской области | Центр градостроит-го проекта | 22.10.2010<br>28.10.2010     | 15.11.2010 – ГП, АР, ТХ, геология, геодезия, ЭС, СС, ВК, НВК, ОВ, ТС, ООС<br>29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции<br>18.12.2010 - ПОС | 17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010года | В работе  | Локальные замечания по разделам ГП, АР, ТХ, геодезия, геология, ВК, НВК, ЭС, СС, ОВ, ТС, ООС отправлены генпроектировщику по факсу и электронной почте 17.11.2010г. Замечания по разделу конструктивная (расчет конструкции) выданы 29.11.2010года. По ПОС отправлен 22.12.2010г.<br>Получено письмо от генпроектировщика о предоставлении полного комплекта откорректированного ПСД к 15.03.2011 г. №000004 от 17.01.2011г.<br>01.02.2011 года получена первоначальная сводная смета (без объектной и локальных |

|   |   |                         |               |            |   |  |  |  |
|---|---|-------------------------|---------------|------------|---|--|--|--|
| 2 | РП "Строительство столовой к зданий школы №210 в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области | СШ №216 в пос.Теренозек | ТОО "Ондіріс" |            |   |  | смет) до оптимизации по электронной почте.<br>08.02.2011 года по электронной почте получено обоснование (пояснение) по конструктивным решениям в соответствии с выданными замечаниями.<br>Генпроектировщик предоставил письмо о продлении с Заказчиком срока проектирования до 01.04.2011 года (письмо генпроектировщика №000004 от 17.01.2011г.). |  |
|   |   |                         |               | 04.02.2011 | 28.02.2011 – ЭС, геология, ВК               |  | В работе   | В работе с 09.02.11 года, Выданы замечания по разделам Общая часть, НВК, ВК, электрика, геология, ТС,ОВ от 05.03.2011г. Находятся на рассмотрении разделы строительная часть ГП, АР, ТХ, ПОС от 24.02.2011г. |
|   |   |                         |               | 04.02.2011 | 05.03.2011 – ОЧ, геология, ОВ, ТС,ВК,НВК,ЭС |  |  |  |

**По программе «Ак-булак»**

|   |  |   |                             |            |  |  |   |  |
|---|--|---|-----------------------------|------------|--|--|---|--|
| 3 | РП " Строительство Жиделинского группового водопровода и веток подключения к нему от НПС №5 (ПК 282+70) до населенного пункта Бирлестик по Шиелийскому району в Кызылординской области " 2 этап. | ГУ "Отдел строительства Шиелийского района" | ТОО "АбзалПроектКонсалтинг" | 22.02.2011 | 24.02.2011 – ОЧ, геодезия, геология, ГП,НВ,КС,СМ | 28.02.2011 - ОЧ, геодезия, геология, ГП,НВ,КС,СМ | Эксп.заключ №14-0043/11 от 28.02.2011г. |  |
|---|--|---|-----------------------------|------------|--|--|---|--|

|   |  |  |            |  |  |  |  |
|---|--|--|------------|--|--|--|--|
| <p>1. Строительство внутрипоселковой разводящей сети н.п. Байгекум.<br/>2. Реконструкция внутрипоселковой разводящей сети н.п. Бидайколь.<br/>3. Реконструкция внутрипоселковой разводящей сети н.п. Алгабас.</p> |  |  | 22.02.2011 |  |  |  |  |
|---|--|--|------------|--|--|--|--|

**По программе топливно-энергетический комплекс**

|   |   |                                    |                     |                          |   |  |          |   |
|---|---|------------------------------------|---------------------|--------------------------|---|--|----------|---|
| 4 | РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде | Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО | ТОО "Бак Нурлы Газ" | 10.12.2010<br>13.12.2010 | 15.12.2010 - газоснабжение, охрана окружающей среды, смета 14.01.2010 - письмо о выдачи отрицательного заключения из за непредставления и откор. ПСД в срок | 07.02.2011- письмо от заказчика о продлении срока корректировки до 17.02.2011 18.02.2011 – тех. заключение | В работе | Поступило письмо от 07.02.2011г. №06.01-89 о продлении срока по предоставлению необходимой документации до 17.02.2011г. Представлено техзаключ. паспорт котла. Было выдано письмо о представлении недостающих документов и о представлении откорректированных чертежей от 15.01.11г., Откорректированные чертежи замечаниям не представлены. Выданы замечания по разделам ГС, ОЧ, СМ, а остальные разделы геодезия, ЭС, АС и внутреннее газоснабжения для рассмотрения не представлены. |
|---|---|------------------------------------|---------------------|--------------------------|---|--|----------|---|

**По объектам Транспорта:**

|   |   |   |                |                  |                             |  |          |   |
|---|---|---|----------------|------------------|-----------------------------|--|----------|---|
| 6 | РП "Строительство путепровода через железно дорожные пути в г. Кызылорда" | Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области. | АО "Геопроект" | 07.12.2010<br>-- | 09.12.2010 – ЭС, смета и ТС | 09.12.2010 – ЭС, смета и ТС<br>15.12.2010 – ЭС, СМ<br>16.02.2011 – ЭС, ВК, ООС, СМ | В работе | По всем разделам выданы замечания от 09.12.2010 г., Выполнена проверка по всем разделам проекта. Зарегистрировано локальное заключение от 01.03.2011 г. |
|---|---|---|----------------|------------------|-----------------------------|--|----------|---|

**по опасным и технически сложным объектам:**

|    |  |                                       |   |            |   |  |  |  |
|----|--|---------------------------------------|---|------------|---|--|--|--|
| 7  | Строительство АЗС №4 на 450 з/сутки по ул. Букейхана в г. Кызылорде  | ТОО "Гелиос"                          | ТОО "Казнефтетранс"                                 | 27.10.2010 | 30.11.2010 - ГП, АС, АР, ОВ, ЭС, СС, ВК, НВК, ТХ и геология                       | 12.01.2011 – АС, ВК, ОВ<br>25.02.2011- геология<br>28.02.2011 - ГП, АР, ЭС, СС, ТХ | Эксп. заключ №14-0043/11 от 28.02.2011г. |  |
|    |  |                                       |   | 11.11.2010 |   |  |  |  |
| 8  | РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии"   | АО НК "Кор"                           | АО "ГеоКОД"   | 10.12.2010 | 21.12.2010 – все разделы  | 18.01.2011 – инж. изыскания<br>07.02.2011 - геология                               | В работе                                 | По всем разделам выданы замечания, инж.-геол. и инж.-геод. изыскания сняты, ГП, ТХ, Общ. часть, ООС не представлены после корректировки. Проектные решения ещё на доработке, из-за недостаточности исходных данных (запрос генпроектировщика заказчику представлен). |
|    |  |                                       |   | 10.12.2010 |   |  |  |  |
| 13 | РП "Установка дополнительного БИЛ на ППН м/р Арысқум"  | АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" | Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" | 04.02.2011 | 09.02.2011 - геология<br>геодезия, ГП, ЭС и КИПиА<br>24.02.2011 – ОЧ, КС, ТХ, ООС | --   | В работе                                 | На рассмотрении с 07.02.11 года, выданы замечания по ЭС, геология, геодезия, генплан - 09.02.11г. ООС, ТХ - 17.02.2011г., Строительная и общая части - 24.02.2011г.  |
|    |  |                                       |   | 03.02.2011 |   |  |  |  |
| 14 | РП "Модернизация системы водонагнетания на м/р Кызылкия. Нагнетательная линия от БКНС до скважин 202,200. Нагнетательная линия от скважины 25 до скважины 35"              | АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" | Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" | 11.02.2011 | 14.02.2011 – ТХ, ООС<br>22.02.2011 – геодезия, ГП                                 | 22.02.2011 – ОЧ, ТХ, ООС<br>28.02.2011 – ОЧ, ГП, геодезия, ООС                     | Эксп. заключ 14-0041/11 от 28.02.2011г.  |  |
|    |  |                                       |   | 11.02.2011 |   |  |  |  |
| 15 | РП "Обустройство месторождения "Ащисай". Подводящий нефтепровод месторождения Ащисай АО НК "Кор", к системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" на ГПНС "Кумколь" | АО НК "Кор"                           | АО "ГеоКОД"   | 11.02.2011 | --  | --   | В работе                                 | ПСД на рассмотрении у экспертов  |
|    |  |                                       |   | 11.02.2011 |   |  |  |  |
| 16 | РП "Корректировка проекта "Расширение вахтового поселка на м/р Акшабулак"  | ТОО СП "Казгермунай"                  | ТОО "Акат Мунай Сервис"                             | 09.02.2011 | 03.03.2011 – ВК, НВК  | --   | В работе                                 | В работе с 09.02.11, на рассмотрении, Все замечания выданы разделы ГП, АР, ЭС, ПС, общая часть и АС, сметная документация от   |
|    |  |                                       |   | 08.02.2011 |   |  |  |  |

|    |  |                 |                             |                          |                      |    |          |   |
|----|--|-----------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|----|----------|---|
|    |  |                 |                             |                          |                      |    |          | 25.02.2011г. Не было первоначальных чертежей по НВК и ВК столовой, получено по электронке от 25.02.2011г. замечания выданы от 02.03.2011г.  |
| 17 | РП Система сбора нефти с эксплуатационных скважин и ДНС на м/р "Южный Карабулак" | ТОО "Сагус-Ойл" | ТОО "Казнефтегазконсалтинг" | 01.03.2011<br>28.02.2011 | 03.03.2011 – ООС, ЭС | -- | В работе | Выданы замечание по разделам ООС и ЭС от 03.03.11г. На рассмотрении разделы ТХ, ГП. Рассмотрение разделов по инженерным изысканиям не проводятся, из за отсутствия оплаты по отдельному договору. |

**Примечание:** по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»  
Исп. Бурибаева А.Т.