

Приложение 1
к приказу РГП «Госэкспертиза»
от «05» апреля 2010 года

Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «1» февраля 2012 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По программе «Объекты образования»								
Объекты здравоохранения								
1	РП «Многопрофильная областная детская больница на 200 коек в г.Кызылорда.»	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Промстройпроект»	19.07.2011 19.07.2011	03.08.2011 – письмо о том, что на данное время не решена оптимизация проекта в части планировочного решения 28.10.2011г. заказчику и проектировщику направлено письмо о ходе доработки объекта и расторжении договора в одностороннем порядке 16.11.2011 – ответ на письмо о проведении совещания с участием экспертов и заказчика	02.11.2011 – письмо о проведении совещания с участием экспертов и заказчика 23.11.2011 - Откорректированные чертежи по разделам АР, ОВ, СС, Часофикация, Охранная сигнализация, ПС, ЭО, ЭМ-1; Согласованные фасад и план 1-го этажа, заключение СЭС, согласование облздрави 26.12.2011 откорректированный генплан	В работе	28.09.2011г. и 28.10.2011 года в адрес Заказчика и генпроектировщика направлены письма о ходе экспертизы и проблемах по оптимизации. 23.11.2011 года получены чертежи и ответы по разделам ОВ, АР, ЭС, СС (ЧС, ОС, ПС). По разделу ответы даны выборочно. Замечания не сняты. 13.12.2011 года проведено техническое совещание с участием представителей заказчика, генпроектировщика и ДГП "Кызылордагосэкспертизы" по ходу экспертизы. По результатам совещания составлен протокол. Не представлены откорректированные чертежи: АС, КЖ, расчеты, ВК, .Необходимо продлить срок действия АПЗ, ТУ. Отсутствуют согласование РП с надзорными органами.
2	РП "Строительство	Управление	ТОО	02.12.2011	12.12.2011 инженерные	15.12.2011 АС, АР	В работе	По всем разделам выданы

	центральной районной больницы на 150 коек в п. Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"	строительства Кызылординско й области	"Кызылорда ЖобаКурылыс"		изыскания,, генеральный план, архитектурные решения, АС 20.12.2011 АС, отопление и вентиляция, эс	11.01.2012 генеральный план, инженерные изыскания		замечания. Объект на доработке. Устранены замечания по инженерным изысканиям. Представлены откорректированные планы этажей,разде ГП, ответы на замечания не в полном объеме.
3	РП "Сельская поликлиника на 100 посещений в смену в кенте Торетам Кармакшинского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординско й области	ТОО "Проектсервис"	29.12.2011	26.01.2012г. - по разделам ГП, АР, АС, ЭС, СС, ВК, ОБ (ТМ), ТХ, СМ и геология		В работе	Локальные замечания по всем разделам выданы генпроектировщику 26.01.2012года.
Объекты по программе топливно-энергетический комплекс								
Объекты опасные и технически сложные:								
1	РП «Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии»	АО НК «Жор»	АО «ГеоКОД»	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – все разделы 29.03.2011г. – информация о ходе корректировки 04.08.2011 – письмо об устранении замечаний по разделу ООС	18.01.2011 – инж.изыскания 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – электрохимзащита, технол. решения 15.08.2011 – ответы на доп замечания по разделу ООС	Отриц. Эксп.заключ №14-0059/11 от 31.03.2011г.	Выдано отрицательное заключение. Проект приостановлен в связи с предоставлением заказчиком взаимосвязанного рабочего проекта «Обустройство устьев 36 скважин и 8 блоков гребенок на месторождении Ащисай», договор на который не подписан в связи с не оплатой.
2	РП «Склад нефтепродуктов ТОО «Гелиос» объемом резервуарного парка 4 400 м3, раположенный в г.Кызылорда.Южная промзона»	ТОО «Гелиос»	ТОО «Казнефтетранс»	01.06.2011 01.06.2011	24.06.2011 – инженерные изыскания, генплан, технологические решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, электроснабжение 11.07.2011 – Строительные решения, наружное водоснабжение и канализация, общая часть 17.08.2011 – письмо с напоминанием срока корректировки 07.09.2011 – направлено письмо о ходе корректировки 04.11.2011 – выдано письмо по ходу исполнения корректировки (повторно) и при отсутствии ответов, вынужденного оформления отрицательного заключения 14.11.2011 – комментарии к ответам на замечания	26.07.2011 – отопление и вентиляция, тепловые сети, генплан 26.08.2011 – архитектурно-строительные решения, генплан, технология, наружное водоснабжение и канализация 01.09.2011 – отопление и вентиляция 03.10.2011 – технологические решения 15.11.2011 – согласования по проекту 20.12.2011 – чертежи, ответы на замечания	В работе	Не в полном объеме устранены замечания по технологическим решениям
3	РП «Газоснабжение сжиженным газом завода по производству пищевой соли	АО «Аралтуз»	ТОО «И1Н»	22.06.2011 22.06.2011	11.07.2011 – геология 15.07.2011 – строительные решения, общая часть, оценка	13.07.2011 – геология 17.10.2011 – общая часть, архитектурно-строительные	В работе	28.12.2011г. представлено письмо о продлении срока корректировки РП до получения

	АО «Аралтуз»в пос.Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области.»				воздействия на окружающую среду, технологические решения, электроснабжение 26.09.2011 – письмо об истечении срока корректировки 04.11.2011 – выдано письмо о ходе корректировки проекта	решения, технологическая часть, электроснабжение 22.11.2011 – письмо об энергообеспечении завода		ответа от АДС РК по вопросу надземной установки резервуара.
4	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии с обустройством скважин №313, 314, 315, 316, 246, 251, 242, 243 с подъездными дорогами".	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	11.11.2011 11.11.2011	15.12.2011 - ГП, АС, ЭС, ТХ, АД, геология и геодезия	29.12.2011г ГП, АС, ЭС, ТХ, АД, геология	Выдано сводное экспертное заключение № 14-0018/12 от 30.01.2012г.	
5	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии с обустройством скважин №226, 247, 248, 316, 250, 253 с подъездными дорогами"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	14.11.2011 14.11.2011	15.12.2011 - ГП, АС, ЭС, ТХ, АД, геология и геодезия	29.12.2011г ГП, АС, ЭС, ТХ, АД, геология	Выдано сводное экспертное заключение № 14-0017/12 от 30.01.2012г.	
6	РП "Строительство АЗС на 250 заправок в сутки по ул. Р.Баглановой №260 в кенте Айтеке би Казалинскотго района Кызылординской области"	АО "РЗА"	АО "РЗА"	06.12.2011 06.12.2011	22.12.2011 Замечания по разделам НВК, ЭС, геология, геодезия, ОВ, КЧ 26.12.2011 Замечания по разделам ГП, ТХ 06.01.2012 Замечания по разделу ОВОС		В работе	Выданы замечания по всем разделам 06.01.12г.
7	РП "Строительство АЗС на 250 заправок в сутки по ул. Т.Рыскулова №1В в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"	АО "РЗА"	АО "РЗА"	06.12.2011 06.12.2011	22.12.2011 Замечания по разделам НВК, ЭС, геология, геодезия, ОВ, КЧ 26.12.2011 Замечания по разделам ГП, ТХ 06.01.2012 Замечания по разделу ОВОС		В работе	Выданы замечания по всем разделам 06.01.12г.
8	РП "Система сбора нефти и обустройство скважин на м/р Кызылкия.Электроснабжение ВЛ-6кВ для спутников С-9,С-10,Манифольда М-1 и скважин 251,252,256,261,265,267,273 ,275,281,136".	АО "ПетроКазахстан КумкольРесорси з"	ТОО "Казнефтегаз консалтинг"	26.12.2011	23.01.2012г.- выданы замечания по разделам инженерные изыскания, ЭС, Ас. Раздел ГП на рассмотрении. 30.01.2012г. замечания по ОЧ и ГП	31.01.2012г – ответы по разделам ЭС, инженерно-геодезические изыскания	В работе	23.01.2012г. выданы замечания по разделам инженерные изыскания, ЭС, Ас. Раздел ГП на рассмотрении. 30.01.2012г. замечания по ОЧ и ГП
9	РП "Расширение ЦУГ месторождений Арыскум и Кызылкия"	АО "ПетроКазахстан КумкольРесорси з"	ТОО "КАТЭК"	11.01.2012	01.02.2012г. замечания по инженерным изысканиям и электроснабжению		В работе	01.02.2012г. замечания по инженерным изысканиям и электроснабжению
10	РП "Электроснабжение юго-восточной части	АО "ПетроКазахстан	ТОО ЭкоЭнергоГа	24.01.2012			В работе	

	месторождения Кызылкия. Строительство газопоршневой установки мощностью 2МВт"	КумкольРесорси з	з					
11	ТЭО "Подключение в магистральный нефтепровод Кенкияк-Кумколь на м/р Арысум".	АО "ПетроКазахстан КумкольРесорси з"	АО "ПетроКазахстанКумколь Ресорсиз"	19.01.2012			В работе	
Дорожная карта бизнеса - 2020								
1	РП "Строительство наружных инженерных сетей к теплице в г. Кызылорда"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "SK-DOSET"	15.12.2011 15.12.2011	20.12.2011 - ГП, ЭС, ГС, АС, смета, геодезия и геология	23.12.2011г. Ответы по разделам АС, геология 09.01.2012 ЭС	В работе	Договор от 15.12.2011г. Замечания по всем разделам выданы генпроектировщику 20.12.2011г. Откорректированы чертежи и ответы получены по разделам ЭС, ГС, ГП, СМ 23.12.2011г. Ответы по разделам АС, геология получены 29.12.2011г. Замечания по ЭС, ГС и геология не сняты. Повторные замечания с комментариями к ответам отправлены генпроектировщику по электронной почте по 2-му разу. Заключение по РП службы экологии представлен.
по программе "Занятости 2020"								
1	РП " Инфраструктура 8 арендного жилья по программе "Занятости 2020" в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области "	Отдел строительства Казалинского района	ТОО "Казгеоплан"	30.12.2011	13.01.2012 Замечания по -общая часть, инженерная геодезия, генеральный план (план трассы), электротехническая часть, строительное решение, сметная документация и мониторинг цен		В работе	Находится на корректировке от 13.01.2012г. разделы: ОЧ, строительное решение, план трассы, геодезия , электротехническая часть, сметная документация и мониторинг цен.

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
Исп. Шек М.Д.