

Приложение 1
к приказу РГП «Госэкспертиза»
от «05» апреля 2010 года

Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «12» декабря 2011 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроительного проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – генплан, арх.-строительные, технологические решения, геология, геодезия, электроснабжение, слаботочные сети, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, охрана окружающей среды 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 – проект организации строительства 19.04.2011 - конструктивные решения, расчет конструкций, архитектурно-строительные решения, электроснабжение, тепловые сети, отопление и вентиляция и геология 29.07.2011 направлена информация по ходу корректировки объекта 28.10.2011г. заказчику и	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010года 16.03.2011 – архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, конструкции железобетонные, технологические решения 26.07.2011 – ответы на замечания по замечания по разделам архитектурные решения, отопление и вентиляция, электроснабжение, конструкции железобетонные 08.08.2011 – геология 25.08.2011 – архитектурно - строительные решения,	Отриц. эксп. заключ №14-0054/11 от 29.03.2011г.	Выдано отрицательное экспертное заключение 14-0054/11 от 29.03.2011г. Замечания сняты по всем разделам кроме расчет конструкций. 18.11.2011 года генпроектировщику направлена информация по ходу исполнения корректировки по разделу расчет конструкций. По электронной почте получены ответы по расчету. Ответы приняты. Откорректированные чертежи по армированию были получены по электронной почте 06.12.2011г. Находятся на проверке у экспертов. Замечания по смете (инженерные сети, здания и сооружения

					проектировщику направлено письмо о ходе доработки объекта и необходимости представить откорректированную документацию до 07.11.2011г. 18.11.2011 - По расчету конструкций	конструкции металлические 31.10.2011 – конструктивные решения, теплоснабжение, электроснабжение, смета		вспомогательного назначения)отправлены генпроектировщику по электронной почте 05.12.2011г
2	РП «Школа на 900 мест по ул.Ипподром г.Кызылорда»	Управление строительства Кызылординск ой области	ТОО АПБ «Ак-Ниет»	31.08.2011 31.08.2011	06.09.2011 – направлено письмо 28.11.2011 – геол, геод, общ, ГП, АР, ТХ, ОВ, ВК, ЭС, СС	21.09.2011 – проект доукомплектован по замечаниям 07.11.2011 – наружные сети водоснабжения и канализации, электроснабжение 05.12.2011 - Привязанные чертежи ГП, АР, ТХ, КЖ по блокам А, В, И, Д, Ж, Л и КМ по блокам А, В; ОВ, ВК, СС, ПС, ЭО, ЭМ, НВК, напорная канализация	В работе	Представлены привязанные откорректированные чертежи по школе Шаган по всем разделам. ПСД на рассмотрении у экспертов
3	РП «Школа на 900 мест по ул.Коркыт ата г.Кызылорда»	Управление строительства Кызылординск ой области	ТОО АПБ «Ак-Ниет»	31.08.2011 31.08.2011	06.09.2011 – направлено письмо	21.09.2011 – проект доукомплектован по замечаниям 07.11.2011 – наружные сети водоснабжения и канализации, электроснабжение, теплоснабжение, архитектурные решения 05.12.2011 - Привязанные чертежи , ГП, АР, ТХ, КЖ по блокам А, В, И, Д, Ж, Л и КМ по блокам А, В; ОВ, ВК, СС, ПС, ЭО, ЭМ, НВК, напорная канализация, ТС.	В работе	Представлены привязанные откорректированные чертежи по школе Шаган по всем разделам. На проверке у экспертов. ПСД на рассмотрении у экспертов
4	РП « Строительство школы №159 на 300 мест в ауле «Енбекши» Шиелийского района Кызылординской области».	Управление строительства Кызылординск ой области	КОФ АО «НЦ Курылысконс алтинг»	01.09.2011 01.09.2011	29.09.2011 – общая часть, генплан, архитектурные решения, строительные решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, смета, геология, геодезия	22.11.2011 - инженерно-геологический отчет и ответы	В работе	Выданы замечания по всем разделам 22.11 - откорректирован раздел геология Проект на корректировке по замечаниям
5	РП «Строительство школы на 300 мест в ауле Тугискен	Управление строительства Кызылординск	КОФ АО «НЦ Курылысконс	20.09.2011 20.09.2011	28.10.2011 – общая часть, генплан, архитектурные решения, технологические	11.11.2011 - геология	В работе	Выданы замечания по всем разделам 11.11 - откорректирован

	Жанакорганского района»	ой области	алтинг»		решения, строительные решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, смета, геология, геодезия			раздел геология Проект на корректировке по замечаниям
6	РП «Строительство школы на 300 мест в кенте Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области»	Управление строительства Кызылординской области	КОФ АО «НЦ Курылысконсалтинг»	17.10.2011 17.10.2011	23.11.2011 - геология, геодезия, ОЧ, ГП, АР, ТХ, АС, ОВ, ВК, ЭО, СС, СМ.	01.12.2011 - Откорректированный Генплан с ответами на замечания 05.12.2011 - ОВ, ТС, проверочный расчет балки и фундаментов, 06.12.2011 – ЭС, наружные сети телефонизации 08.12.2011 – ВК и наружные сети, АС, ОПЗ	В работе	Проект на доработке по разделу смета, остальные разделы сняты
7	РП "Детский сад №3 санаторного типа на 90 мест	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Тим-сервис"	03.11.2011 03.11.2011	09.11.2011 - генплан, строительные решения (ниже 0.000), общая часть, геодезия и геология	11.11.2011 - генплан, строительные решения (ниже 0.000), общая часть, геодезия и геология 29.11.2011 - Доукомплектация: Генплан, Альбом детский сад ТХ, ВК, ОВ, ЭО, ПС, СС. Альбом котельная АС, ТМ, ВК, ЭО; Альбом уборная на 2 очка АС, ЭО	В работе	представлены чертежи АС (выше отм. 0.000), внутренние инженерные сети, чертежи котельной и уборной. Находятся на проверке.
Объекты здравоохранения								
1	РП «Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Жосалы Кармакшинского района»	ГУ «Городской отдел строительства»	ТОО «АбзалПроектКонсалтинг»	13.05.2011 13.05.2011	31.05.2011 – геология, смета, отопление и вентиляция, тепловые сети, лечебное газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, электроосвещение, пожарная сигнализация 10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, архитектурные решения, генплан, технологические решения, водопровод и канализация, геодезия, общая часть 27.06.2011 –	03.06.2011 – геология 10.06.2011 – геодезия, генплан, водоснабжение и канализация, 27.06.2011 – архитектурно-строительные решения, технологическая часть 14.07.2011 – ОВ 15.07.2011 – геология, геодезия 05.08.2011 – генплан 24.08.2011 – архитектурно-строительные решения, генплан 19.09.2011 - отопление и вентиляция, газоснаб., водоснабжение и канализация, ПОС, архитектурные решения, генплан, строительные	Эксп. заключ 14-0434/11 от 09.12.2011	

					архитектурно-строительные решения, архитектурные решения, технологические решения 13.07.2011 – расчеты строительных конструкций	решения 21.09.2011 – смета 04.10.2011 – электроснабжение 12.10.2011 – конструкции железобетонные, архитектурные решения 17.10.2011 – слаботочные сети, электроснабжение 21.10.2011 – электроснабжение, строительные решения 24.10.2011 – водоснабжение и канализация 25.10.2011 – электроснабжение и автоматизация 28.10.2011 – Общая часть 09.11.2011 – лечебное газоснабжение 10.11.2011 – лечебное газоснабжение 11.11.2011 – водоснабжение и канализация 14.11.2011 – строительные решения 18.11.2011 - отопление и вентиляция котельной, наружный водопровод и канализация		
2	РП " Врачебная амбулатория в ауле Жанкожа Казалинского района Кызылординской области."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедконтракт»	20.09.2011 20.09.2011	30.09.2011 - генплан, строительные решения, отопление и вентиляция, тепловые сети, электроснабжение, слаботочные сети, наружное водоснабжение и канализация, геология, геодезия, общая часть, проект организации строительства, смета	30.09.2011 – строительные решения 20.10.2011 – генплан, водоснабжение и канализация, геология, геодезия 02.11.2011 - архитектурно-строительные решения 09.11.2011 – отопление и вентиляция 21.11.2011 – смета 24.11.2011 – электроснабжение, ПОС, смета	Эксп.заключ №14-0414/11 от 30.11.2011г	
3	РП "Врачебная амбулатория в ауле Шаменов Жалагашского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедконтракт»	05.10.2011 05.10.2011	24.10.2011 - генплан, строительные решения, электроснабжение, слаботочные сети, наружное водоснабжение и канализация, геология, геодезия, общая часть,	27.10.2011 – архитектурно-строительные решения, геология 02.11.2011- водоснабжение и	Эксп. заключ 14-0432/11 от 07.12.2011	

					проект организации строительства, смета 25.10.2011 - письмо о ходе корректировки по замечаниям и предложениям экспертизы по разделу водопровод канализация.	канализация 03.11.2011 – генплан 09.11.2011 – геодезия 21.11.2011 – смета 24.11.2011 – электроснабжение, ПОС, смета 29.11. - Откорректированный раздел наружный водопровод и канализация с ответами.		
4	РП "Врачебная амбулатория в ауле Жахаева Шиелийского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедконтракт»	04.10.2011 04.10.2011	24.10.2011 - генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, электроснабжение, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия и сметная документация	27.10.2011 – архитектурно-строительные решения, геология, геодезия 02.11.2011- наружное водоснабжение и канализация 03.11.2011 – генплан 21.11.2011 – смета 24.11.2011 – электроснабжение, ПОС, смета	Эксп.заключ №14-0411/11 от 29.11.2011г	
5	РП "Врачебная амбулатория в ауле Камыстыбас Аральского р-на Кызылординской области."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедконтракт»	24.10.2011 08.11.2011	17.11.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, электроснабжение, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия и сметная документация	21.11.2011 - генплан, архитектурно-строительные решения, водоснабжение и канализация, геология, геодезия	Эксп.заключ №14-0424/11 от 05.12.2011г	
6	РП " Врачебная амбулатория в ауле Сулутобе Шиелийского района Кызылординской области."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедконтракт»	24.10.2011 08.11.2011	28.10.2011 - генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, электроснабжение, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия и сметная документация	02.11.2011 – архитектурно-строительные решения, наружное водоснабжение и канализация 09.11.2011 - генплан геология, геодезия 24.11.2011 – электроснабжение, ПОС, смета	Эксп.заключ №14-0412/11 от 29.11.2011г	
7	РП " Врачебная амбулатория в ауле Аралькум Аральского района Кызылординской области "	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедконтракт»	24.10.2011 08.11.2011	28.10.2011 - генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, электроснабжение, водоснабжение и канализация, проект организации строительства,	02.11.2011 – архитектурно-строительные решения, наружное водоснабжение и канализация 03.11.2011 - генплан геология, геодезия 24.11.2011 –	Эксп.заключ №14-0423/11 от 50.11.2011г	

					геология, геодезия и сметная документация	электроснабжение, ПОС, смета		
8	РП " Врачебная амбулатория в ауле Аккыр Жалагашского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедконтракт»	24.10.2011 10.11.2011	28.11.2011 - генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, электроснабжение, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия и сметная документация	06.12.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия	В работе	Откорректированные чертежи и ответы по разделам ГП, Ас, ВК, геология и геодезия получены 06.12.2011 года. Замечания по разделам ГП, геология, геодезия сняты. Разделы АС и ВК на проверке. Ответы по разделам ЭС, СС и СМ отсутствуют.
9	РП " Врачебная амбулатория в ауле Абай Аральского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедконтракт»	24.10.2011 10.11.2011	28.11.2011 - генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, электроснабжение, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия и сметная документация	06.12.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия	В работе	Откорректированные чертежи и ответы по разделам ГП, АС, ВК, геология и геодезия получены 06.12.2011 года. Замечания по разделам ГП, геология, геодезия сняты. Разделы АС и ВК на проверке. Ответы по разделам ЭС, СС и СМ отсутствуют.
10	РП «Многопрофильная областная детская больница на 200 коек в г. Кызылорда.»	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Промстройпроект»	19.07.2011 19.07.2011	03.08.2011 – письмо о том, что на данное время не решена оптимизация проекта в части планировочного решения 28.10.2011г. заказчику и проектировщику направлено письмо о ходе доработки объекта и расторжении договора в одностороннем порядке 16.11.2011 – ответ на письмо о проведении совещания с участием экспертов и заказчика	02.11.2011 – письмо о проведении совещания с участием экспертов и заказчика 23.11.2011 - Откорректированные чертежи по разделам АР, ОВ, СС, Часофикация, Охранная сигнализация, ПС, ЭО, ЭМ-1; Согласованные фасад и план 1-го этажа, заключение СЭС, согласование облздрави	В работе	28.09.2011г. и 28.10.2011 года в адрес Заказчика и генпроектировщика направлены письма о ходе экспертизы и проблемах по оптимизации. 23.11.2011 года получены чертежи и ответы по разделам отопление и вентиляция, архитектурные решения, электроснабжение, слаботочные сети. По разделу Отопление и вентиляция и Электроснабжение, Слаботочные сети ответы даны выборочно, на рассмотрении. По разделу Архитектурные решения письменный ответ отсутствует. Не продлены сроки АПЗ, тех. условия заключений гос. органов. Не представлены разделы КЖ, расчет конструкций, ВК, ПОС, измененный ТЭП.
11	РП "Строительство медицинского пункта в ауле Жаланаш Аральского района"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Промстройпроект»	03.10.2011 03.10.2011	28.10.2011 - общая часть, генплан, архитектурные решения, технологические решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, геология, геодезия, смета	03.11.2011 – геология 12.12.2011 - отопление и вентиляция, ТС, электроснабжение, ЭО	В работе	Разделы ГП, АС, ВК и ТХ на рассмотрении. Не представлен раздел смета. Остальные разделы сняты.

				03.11.2011 - строительные решения,				
Объекты по программе Ак булак								
1	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов 8 аулов подключаемых к АСГВ Аральского района Кызылординской области Райым, Ескура, Кызылжар, Шомишколь, Акшатау, Кумбазар, Бекбауыл, Укилисай	ГУ Отдел строительства Аральского района	ТОО "Промстройпроект"	05.10.2011 05.10.2011	31.10.2011 – проект направлен в АО Казахский Водоканалпроект 31.10.2011 - Направлено письмо о несоответствии наименования принятым проектным решениям 23.11.2011 - замечания по разделам ОЧ, НВ, ГП, СМ	10.11.2011- дополнения к проекту (задание на проектирование, сводная смета, ОПЗ) 17.11.2011 – замечания от АО Казахский Водоканалпроект о необходимости предоставления обоснования и расчетов применения труб 01.12.2011 - Откорректированные: Задание на проектирование ПОС, Пояснительная записка, Ответы на замечания по ГП и НВК. Письмо согласования. 07.12.2011 – откорректированный раздел смета	В работе	Разделы НВ, ОЧ, СМ, ГП выданы 23.11.11. откорректированные разделы НВ, ГП, ОЧ, представлены 1.12.11г. Замечания по разделу НВК, ГП, ОЧ, СМ устранено. На оформлении экспертного заключения
2	РП "Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей пос. Шиели 3-очереди Шиелийского района в составе Жиделинского группового водопровода"	ГУ "Отдел строительства Шиелийского района"	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	18.10.2011 18.10.2011	24.11.2011 - Замечания по разделам ОЧ, НВ, КЧ, СМ	06.12.2011 - Откорректированные чертежи, Отчет по геологическим изысканиям 09.12.2011 – ОПЗ, чертежи, АПЗ, задание на проектирование	В работе	Откорректированные разделы представлены 6.12.11. Замечания по разделу НВ устранено, АС на рассмотрении.
3	РП "Реконструкция и расширение систем водоснабжения в ауле Бирказан"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"	02.12.2011 02.12.2011			В работе	Разделы АС, Геология, СМ Рассмотрены. Разделы НВ, ОЧ, ГП на рассмотрении.
Объекты по программе топливно-энергетический комплекс								
1	РП «Расширение теплоснабжения кента Айтеке би Казалинского района»	«Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»	ТОО «КЭЛМОСС»	29.07.2011 29.07.2011	12.08.2011 –согласование АО «Казахский Водоканалпроект» 19.08.2011 – Архитектурно-строительные решения, проект организации строительства, Общая часть, генплан 25.08.2011 – теплоснабжение, водоснабжение и канализация 04.10.2011 – письмо о ходе	02.09.2011 – геология 06.10.2011 - Архитектурно-строительные решения, Общая часть, водоснабжение и канализация, электроснабжение 19.10.2011 – тепловые сети 09.11.2011 – о продлении рассмотрения	В работе	По разделам геология, геодезия, водоснабжение и канализация замечания сняты, разделы строительная часть, технологическая часть на доработке. Рассмотрение по проекту продлено на 2 недели по просьбе генпроектировщика. Выдано письмо -напоминание от 25.11.2011г. о не выполнении требований по срокам доработки проектной документации на

					корректировки по разделу электроснабжение 03.11.2011 – выдано письмо напоминание об истечении срока корректировки 25.11.2011 – письмо о не выполнении требований по срокам доработки проектной документации на реконструкцию по замечаниям и предложениям госэкспертизы			реконструкцию по замечаниям и предложениям госэкспертизы
2	РП "Реконструкция ПС 35/10 кВ "Жанаарык", "Тасбугет", "Районная котельная "	«Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»	ТОО ЦА НИПИ "ТрансНефть "	31.10.2011 31.10.2011	7.12.2011 - Локальные заключения ГП, АС, ОЧ, ЭС, геология и геодезия	25.11.2011 - Доукомплектация: Паспорт проекта, ПОС, Сметная документация. Альбом ПС 8.12.2011 - Откорректированные разделы: Задание на проектирование "Жанаарык", "Тасбугет", "Районная котельная"; Заключение СЭС, Заключение Экологии; Приказ о назначении ГИПа. 12.12.2011 - Доукомплектация: ПОС, Техусловие ПС 35/10 кВ; "Жанаарык", "Районная котельная", "Тасбугет". Согласование с АО "КРЭК", Опросные листы. Постановление акимата № 979	В работе	Завершена проверка разделов ГП, ЭС, геология и общая часть. Разделы АС, геодезия на проверку. Чертежи ПС Тасбугет и сметная документация представлены на экспертизу 25.11.2011г. АПЗ отсутствует.
3	РП "Замена силовых трансформаторов ТМ-10 на ТМГ-12 и замена кабельных линий с бумажной и пластмассовой изоляцией на кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена в целях энергосбережения на 2011-2013гг. в г. Кызылорде"	«Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области»	ТОО ЦА НИПИ "ТрансНефть "	31.10.2011 31.10.2011	18.11.2011 - общая часть, геодезия, электроснабжение, смета 28.11.2011 - АС и ГП	25.11.2011 – Ответы на замечания по ОЧ, СМ и электрика. Задание на проектирование. Доукомплектация сметной документации 28.11.2011 – геодезия 28.11.2011 – Доукомплектация: ПОС, Прайс-листы, Протокол Тех. Сопровождения, Приложение к сметным расчетам, Карточка Казахстанского содержания, Опросные листы, Постановление акимата №979 28.11.2011 – 28.11.2011 –	В работе	Выданы замечания по смете (частично), ЭС (частично), геодезии, ГП АС и общая часть. Сняты замечания по разделам геодезия, АС, ГП и общая часть. 25.11.2011 года представлены недостающие материалы по разделам ЭС и СМ. Находятся на проверке. АПЗ отсутствует.
Объекты Транспорта:								
1	РП «Строительство	Управление	АО	07.12.2010	09.12.2010 –	09.12.2010 –	В работе	Произведена оплата 30%.

	путепровода через железнодорожные пути в г.Кызылорда»	пассажи́рского транспорта и автомобильны х дорог Кызылординск ой области.	«Геопроект»	29.04.2011 29.06.2011	электроснабжение, смета и тепловые сети Зарегистрировано локальное заключение от 01.03.2011 г.	электроснабжение, смета и тепловые сети 15.12.2010 – электроснабжение, смета 16.02.2011 – электроснабжение, водоснабжение и канализация, охрана окружающей среды, смета 07.11.2011 – об отсутствии договора между заказчиком и проектировщиком, о возврате документации		13.05.2011г. направлено письмо о решении заказчиком вопросов о включении не рассмотренных видов работ в задание на проектирование Закрытие объекта не возможно, т.к. он находится в судебном производстве и на контроле партии Нур-Отан 18.10.2011 – направлено письмо о не представлении материалов для дальнейшего рассмотрения объекта 07.11 - получено письмо от проектировщика АО "Геопроект" об отсутствии договора между "Заказчиком" и "Проектировщиком" на корректировку проекта.
2	РП "Строительство автомобильной дороги от моста Айтек по улице Токтыбаева до автодороги "Кызылорда-Жалагаш" в пос.Теренозек".	Отдел ЖКХ, ПТ и АД Сырдарьинског о района	ТОО "Димаш-Сервис"	02.12.2011 02.12.2011			В работе	ПСД на рассмотрении с 02.12.2011г. Рассмотрены разделы геология,ГП,АД,смета.

Объекты опасные и технически сложные:

1	РП «Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии»	АО НК «Кор»	АО «ГеоКОД»	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – все разделы 29.03.2011г. – информация о ходе корректировки 04.08.2011 – письмо об устранении замечаний по разделу ООС	18.01.2011 – инж.изыскания 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – электрохимзащита, технол. решения 15.08.2011 – ответы на доп замечания по разделу ООС	Отриц. Эксп.заключ №14-0059/11 от 31.03.2011г.	Представленные разделы на доработке по замечаниям
2	РП «Склад нефтепродуктов ТОО «Гелиос» объемом резервуарного парка 4 400 м3, расположенный в г.Кызылорда.Южная промзона»	ТОО «Гелиос»	ТОО «Казнефеттранс»	01.06.2011 01.06.2011	24.06.2011 – инженерные изыскания, генплан, технологические решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, электроснабжение 11.07.2011 – Строительные решения, наружное водоснабжение и канализация, общая часть 17.08.2011 – письмо с напоминанием срока корректировки 07.09.2011 – направлено письмо о ходе	26.07.2011 – отопление и вентиляция, тепловые сети, генплан 26.08.2011 – архитектурно-строительные решения, генплан, технология, наружное водоснабжение и канализация 01.09.2011 – отопление и вентиляция 03.10.2011 – технологические решения	В работе	Проект на доработке по замечаниям, по представленным на рассмотрение чертежам замечания сняты частично

					корректировки 04.11.2011 – выдано письмо по ходу исполнения корректировки (повторно) и при отсутствии ответов, вынужденного оформления отрицательного заключения 14.11.2011 – комментарии к ответам на замечания	15.11.2011 – согласования по проекту		
3	РП «Газоснабжение сжиженным газом завода по производству пищевой соли АО «Аралтуз» в пос.Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области.»	АО «Аралтуз»	ТОО «ИИН»	22.06.2011 22.06.2011	11.07.2011 – геология 15.07.2011 – строительные решения, общая часть, оценка воздействия на окружающую среду, технологические решения, электроснабжение 26.09.2011 – письмо об истечении срока корректировки 04.11.2011 – выдано письмо о ходе корректировки проекта	13.07.2011 – геология 17.10.2011 – общая часть, архитектурно-строительные решения, технологическая часть, электроснабжение 22.11.2011 – письмо об энергообеспечении завода	В работе	По технологическим решениям не решен вопрос по вместимости наземной резервуарной установке.
4	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии с обустройством скважин №313, 314, 315, 316, 246, 251, 242, 243 с подъездными дорогами".	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	11.11.2011 11.11.2011			В работе	Завершена проверка разделов геология, геодезия, ЭС, ГП, АД и ТХ. Раздел АС находится на проверке. Готовятся замечания по вышеуказанным разделам.
5	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии с обустройством скважин №226, 247, 248, 316, 250, 253 с подъездными дорогами"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	14.11.2011 14.11.2011			В работе	Завершена проверка разделов геология, геодезия, ЭС, ГП, АД и ТХ. Раздел АС находится на проверке. Готовятся замечания по вышеуказанным разделам.

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
Исп. Шек М.Д.