

Приложение 1
к приказу РГП «Госэкспертиза»
от «05» апреля 2010 года

Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «13» февраля 2012 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объекты здравоохранения								
1	РП «Многопрофильная областная детская больница на 200 коек в г.Кызылорда.»	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Промстройпроект»	19.07.2011 19.07.2011	03.08.2011 – письмо о том, что на данное время не решена оптимизация проекта в части планировочного решения 28.10.2011г. заказчику и проектировщику направлено письмо о ходе доработки объекта и расторжении договора в одностороннем порядке 16.11.2011 – ответ на письмо о проведении совещания с участием экспертов и заказчика 09.02.2012г. – выданы повторные замечания по разделу КЖ (по объемам работ), с упоминанием, что 03.02.2012г. представлены откорректированные чертежи раздела ВК по блокам А,Б,В и Г. При этом письменный ответ представлен только по блоку А	02.11.2011 – письмо о проведении совещания с участием экспертов и заказчика 23.11.2011 - Откорректированные чертежи по разделам АР, ОВ, СС, Часофикация, Охранная сигнализация, ПС, ЭО, ЭМ-1; Согласованные фасад и план 1-го этажа, заключение СЭС, согласование облздрави 26.12.2011 откорректированный генплан 25.01.2012г. представлены на рассмотрение раздел КЖ в электронной версии, с указанием, что бумажная версия будет предоставлена 30.01.2012г. 03.02.2011г. на рассмотрение представлены раздел КЖ (бумажная версия) и раздел Водопровод и канализация.	В работе	28.09.2011г. и 28.10.2011 года в адрес Заказчика и генпроектировщика направлены письма о ходе экспертизы и проблемах по оптимизации. 23.11.2011 года получены чертежи и ответы по разделам ОВ,АР,ЭС, СС (ЧС,ОС,ПС).По разделу ответы даны выборочно. Замечания не сняты.13.12.2011 года проведено техническое совещание с участием представителей заказчика, генпроектировщика и ДГП "Кызылордагосэкспертизы" по ходу экспертизы. По результатам совещания составлен протокол. Замечания, выявленные по разделам ТС, ОВ, ЭС и СС, сняты частично, поскольку генпроектировщиком необходимые изменения в чертежи внесены не в полном объеме и соответствующие ответы отсутствуют. Также не представлены: проект организации строительства

								(ПОС); АПЗ (со сроком продления и с измененными техническими условиями); согласование РП с экологической службой.
2	РП "Строительство центральной районной больницы на 150 коек в п. Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"	02.12.2011	12.12.2011 инженерные изыскания, генеральный план, архитектурные решения, АС 20.12.2011 АС, отопление и вентиляция, ЭС 20.01.2012г. - АС – вспомогательные здания, смета, по мониторинг цен	15.12.2011 АС, АР 11.01.2012 генеральный план, инженерные изыскания	В работе	По всем разделам выданы замечания. Объект на доработке. Устранены замечания по инженерным изысканиям. Представлены откорректированные планы этажей, раздел ГП, ответы на замечания не в полном объеме
3	РП "Сельская поликлиника на 100 посещений в смену в кенте Торегам Кармакшинского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Проектсервис"	29.12.2011	26.01.2012г. - по разделам ГП, АР, АС, ЭС, СС, ВК, ОВ (ТМ), ТХ, СМ и геология		В работе	Локальные замечания по всем разделам выданы генпроектировщику 26.01.2012года
Объекты опасные и технически сложные:								
1	РП «Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии»	АО НК «Жор»	АО «ГеоКОД»	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – все разделы 29.03.2011г. – информация о ходе корректировки 04.08.2011 – письмо об устранении замечаний по разделу ООС	18.01.2011 – инж.изыскания 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – электрохимзащита, технол. решения 15.08.2011 – ответы на доп замечания по разделу ООС	Отриц. Эксп.заключ №14-0059/11 от 31.03.2011г.	Выдано отрицательное заключение. Проект приостановлен в связи с предоставлением заказчиком взаимосвязанного рабочего проекта «Обустройство устьев 36 скважин и 8 блоков гребенок на месторождении Ащисай», договор на который не подписан в связи с не оплатой.
2	РП «Склад нефтепродуктов ТОО «Гелиос» объемом резервуарного парка 4 400 м3, расположенный в г.Кызылорда.Южная промзона»	ТОО «Гелиос»	ТОО «Казнефтранс»	01.06.2011 01.06.2011	24.06.2011 – инженерные изыскания, генплан, технологические решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, электроснабжение 11.07.2011 – Строительные решения, наружное водоснабжение и канализация, общая часть 17.08.2011 – письмо с напоминанием срока корректировки 07.09.2011 – направлено письмо о ходе корректировки 04.11.2011 – выдано письмо по ходу исполнения корректировки (повторно) и при отсутствии ответов, вынужденного оформления отрицательного заключения 14.11.2011 – комментарии к ответам на замечания	26.07.2011 – отопление и вентиляция, тепловые сети, генплан 26.08.2011 – архитектурно-строительные решения, генплан, технология, наружное водоснабжение и канализация 01.09.2011 – отопление и вентиляция 03.10.2011 – технологические решения 15.11.2011 – согласования по проекту 20.12.2011 – чертежи, ответы на замечания	В работе	Не в полном объеме устранены замечания по технологическим решениям

3	РП «Газоснабжение сжиженным газом завода по производству пищевой соли АО «Аралтуз»в пос.Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области.»	АО «Аралтуз»	ТОО «ИН»	22.06.2011 22.06.2011	11.07.2011 – геология 15.07.2011 – строительные решения, общая часть, оценка воздействия на окружающую среду, технологические решения, электроснабжение 26.09.2011 – письмо об истечении срока корректировки 04.11.2011 – выдано письмо о ходе корректировки проекта	13.07.2011 – геология 17.10.2011 – общая часть, архитектурно-строительные решения, технологическая часть, электроснабжение 22.11.2011 – письмо об энергообеспечении завода 10.02.2012 – переработанные разделы проекта и письмо с ответом от АДС	В работе	28.12.2011г. представлено письмо о продлении срока корректировки РП до получения ответа от АДС РК по вопросу надземной установки резервуара. 10.02.2012 – представленные переработанные разделы на проверке у экспертов
4	РП "Строительство АЗС на 250 заправок в сутки по ул. Р.Баглановой №260 в кенте Айтеке би Казалинскотго района Кызылординской области"	АО "РЗА"	АО "РЗА"	06.12.2011 06.12.2011	22.12.2011 Замечания по разделам НВК, ЭС, геология, геодезия, ОВ, КЧ 26.12.2011 Замечания по разделам ГП, ТХ 06.01.2012 Замечания по разделу ОВОС		В работе	Выданы замечания по всем разделам 06.01.12г. Проект приостановлен до 01,03
5	РП "Строительство АЗС на 250 заправок в сутки по ул. Т.Рыскулова №1В в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"	АО "РЗА"	АО "РЗА"	06.12.2011 06.12.2011	22.12.2011 Замечания по разделам НВК, ЭС, геология, геодезия, ОВ, КЧ 26.12.2011 Замечания по разделам ГП, ТХ 06.01.2012 Замечания по разделу ОВОС		В работе	Выданы замечания по всем разделам 06.01.12г. Проект приостановлен до 01,03
6	РП "Система сбора нефти и обустройство скважин на м/р Кызылкия.Электроснабжение ВЛ-6кВ для спутников С-9,С-10,Манифольда М-1 и скважин 251,252,256,261,265,267,273,275,281,136".	АО "ПетроКазахстан КумкольРесорсиз"	ТОО "Казнефтегаз консалтинг"	26.12.2011	23.01.2012г.- выданы замечания по разделам инженерные изыскания, ЭС, Ас. Раздел ГП на рассмотрении. 30.01.2012г. замечания по ОЧ и ГП	31.01.2012г – ответы по разделам ЭС, инженерно-геодезические изыскания 14.02.2012 – геология 15.02.2012 – электроснабжение, генплан, строительные решения	В работе	Представленные разделы на проверке у экспертов.
7	РП "Расширение ЦУГ месторождений Арыскуп и Кызылкия"	АО "ПетроКазахстан КумкольРесорсиз"	ТОО "КАТЭК"	11.01.2012	01.02.2012г. замечания по инженерным изысканиям и электроснабжению 10.02.2012 - замечания ГП, АС, ВК, ПОС 14.02.2012 – замечания по технологическим решениям		В работе	Выданы замечания по всем разделам, проект на доработке
8	РП "Электроснабжение юго-восточной части месторождения Кызылкия. Строительство газопоршневой установки мощностью 2МВт"	АО "ПетроКазахстан КумкольРесорсиз"	ТОО ЭкоЭнергоГаз	24.01.2012			В работе	Объект на рассмотрении у экспертов
9	ТЭО "Подключение в магистральный нефтепровод Кенкияк-Кумколь на м/р Арыскуп".	АО "ПетроКазахстан КумкольРесорсиз"	АО "ПетроКазахстанКумкольРесорсиз"	19.01.2012	01.02.2012 – замечания по разделам геодезия, ТХ 10.02.2012 - Замечания по ОЧ, ГП, ВК		В работе	Выданы замечания по всем разделам, проект на доработке

10	РП "Обустройство скважин на месторождении Кызылкия. Электроснабжение скважин № 27,139.215,230,242 месторождения Кызылкия"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	02.02.2012	13.02.2012 - Замечания по АС, ОЧ, геодезия, ЭС		В работе	Выданы замечания по представленным разделам, проект на доработке, отчет по геологии не представлен	
11	РП "Газлифтный способ добычи нефти м/р Арысдум от ЦУГ до скважин №201"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	02.02.2012			В работе	Объект на рассмотрении у экспертов	
12	РП «Обустройство устьев 36 скважин и 8 блоков гребенок на месторождений Ащисай»	АО НК КОР	АО "ГеоКОД"	02.02.2012			В работе	Объект на рассмотрении у экспертов	
13	РП "Склад ГСМ на месторождении Кызылкия"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО "Проектсервис"	02.02.2012	08.02.2012 - замечания по разделам ОЧ, ТХ, ЭС, ПОС, ВК, ОВ, ГП		В работе	Выданы замечания по всем разделам, проект на доработке. Раздел АС на проверке	
14	РП "Нагнетательные линии на месторождении Акшабулак Центральный (225,240,241)	ТОО СП Казгермунай	АО НИПИ "Каспиймунайгаз"	09.02.2012			В работе	Объект на рассмотрении у экспертов	
15	РП "Нагнетательные линии на месторождении Нуралы (44,97,85)"	ТОО СП Казгермунай	АО НИПИ "Каспиймунайгаз"	09.02.2012			В работе	Объект на рассмотрении у экспертов	
16	РП "Выкидные линии добывающих скважин Акшабулак Центральный (355,356,357,358,282,244,245,246,41)"	ТОО СП Казгермунай	АО НИПИ "Каспиймунайгаз"	09.02.2012			В работе	Объект на рассмотрении у экспертов	
17	РП "Выкидные линии добывающих скважин месторождения Нуралы (42, 43, 78, 79, 80, 83, 51, 91, 94, 105)"	ТОО СП Казгермунай	АО НИПИ "Каспиймунайгаз"	09.02.2012			В работе	Объект на рассмотрении у экспертов	
Дорожная карта бизнеса - 2020									
1	РП "Строительство наружных инженерных сетей к теплице в г. Кызылорда"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "SK-DOSET"	15.12.2011 15.12.2011	20.12.2011 - ГП, ЭС, ГС, АС, смета, геодезия и геология	23.12.2011 г. Ответы по разделам АС, геология 09.01.2012 ЭС 18.01.2012 – газификация 25.01.2012 для сведения информация заказчика по проекту 13.02.2012 – согласования органов госнадзора	В работе	Договор от 15.12.2011 г. Замечания по всем разделам выданы генпроектировщику 20.12.2011 г. Откорректированы чертежи и ответы получены по разделам ЭС, ГС, ГП, СМ 23.12.2011 г. Ответы по разделам АС, геология получены 29.12.2011 г. Замечания по ЭС, ГС и геология не сняты. Повторные замечания с комментариями к ответам	

								отправлены генпроектировщику по электронной почте по 3-му разу.
по программе "Занятости 2020"								
1	РП " Инфраструктура 8 арендного жилья по программе "Занятости 2020" в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области "	Отдел строительства Казалинского района	ТОО "Казгеоплан"	30.12.2011	13.01.2012 Замечания по - общая часть, инженерная геодезия, генеральный план (план трассы), электротехническая часть, строительное решение, сметная документация и мониторинг цен	07.02.2012 – ответы на замечания по ОЧ, ГП, ЭС, геология, геодезия, смета	В работе	Сняты разделы: электротехническая часть, геодезия от 07.02.2012г. Находится на доработке разделы: ОЧ, строительное решение, план трассы, сметная документация и мониторинг цен.

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДПП «Жызылордагосэкспертиза»
Исп. Шек М.Д.