

Приложение 1
к приказу РГП «Госэкспертиза»
от «05» апреля 2010 года

Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «14» ноября 2011 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
По программе «Объекты образования»								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроительного проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – генплан, арх.-строительные, технологические решения, геология, геодезия, электроснабжение, слаботочные сети, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, охрана окружающей среды 29.11.2010 - конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 – проект организации строительства 19.04.2011 - конструктивные решения, расчет конструкций, архитектурно-строительные решения, электроснабжение, тепловые сети, отопление и вентиляция и геология 29.07.2011 направлена информация по ходу корректировки объекта 28.10.2011г. заказчику и	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке предоставления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010 года 16.03.2011 – архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, конструкции железобетонные, технологические решения 26.07.2011 – ответы на замечания по замечания по разделам архитектурные решения, отопление и вентиляция, электроснабжение, конструкции железобетонные 08.08.2011 – геология 25.08.2011 – архитектурно - строительные решения,	Отриц. эксп. заключ. №14-0054/11 от 29.03.2011г.	31.10.2011 года представлен полный комплект откорректированных чертежей, а также ответы на замечания по разделам конструкция, расчеты, электроснабжение и теплоснабжение. Замечания сняты, кроме разделов конструкция, расчеты, сметная документация. Эти разделы находятся на проверке у экспертов.

					проектировщику направлено письмо о ходе доработки объекта и необходимости представить откорректированную документацию до 07.11.2011г.	конструкции металлические 31.10.2011 – конструктивные решения, теплоснабжение, электроснабжение, смета		
2	РП «Школа на 900 мест по ул.Ипподром г.Кызылорда»	Управление строительства Кызылординской области	ТОО АПБ «Ак-Ниет»	31.08.2011 31.08.2011	06.09.2011 – направлено письмо	21.09.2011 – проект доукомплектован по замечаниям 07.11.2011 – наружные сети водоснабжения и канализации, электроснабжение	В работе	Инженерные сети находится на рассмотрении у экспертов По зданию школы (привязка) представлены не исправленные альбомы
3	РП «Школа на 900 мест по ул.Коркыт ата г.Кызылорда»	Управление строительства Кызылординской области	ТОО АПБ «Ак-Ниет»	31.08.2011 31.08.2011	06.09.2011 – направлено письмо	21.09.2011 – проект доукомплектован по замечаниям 07.11.2011 – наружные сети водоснабжения и канализации, электроснабжение, теплоснабжение, архитектурные решения	В работе	Инженерные сети находится на рассмотрении у экспертов По зданию школы (привязка) представлены не исправленные альбомы
4	РП «Строительство школы на 300 мест в ауле Бестам Шиелийского района Кызылординской области.»	Управление строительства Кызылординской области	КОФ АО «НЦ Курылыскон алтинг»	01.09.2011 01.09.2011	28.09.2011 – общая часть, генплан, архитектурные решения, строительные решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, смета, геология, геодезия	28.09.2011 – геология 15.11.2011 – фундаменты, теплотехнический расчет, расчет фундаментов	В работе	Проект на корректировке по замечаниям, представленные расчеты на проверку
5	РП «Строительство школы №159 на 300 мест в ауле «Енбекши» Шиелийского района Кызылординской области».	Управление строительства Кызылординской области	КОФ АО «НЦ Курылыскон алтинг»	01.09.2011 01.09.2011	29.09.2011 – общая часть, генплан, архитектурные решения, строительные решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, смета, геология, геодезия		В работе	Проект на корректировке по замечаниям
6	РП «Строительство школы на 300 мест в ауле Тугискен Жанакорганского района»	Управление строительства Кызылординской области	КОФ АО «НЦ Курылыскон алтинг»	20.09.2011 20.09.2011	28.10.2011 – общая часть, генплан, архитектурные решения, технологические решения, строительные решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, смета, геология, геодезия	11.11.2011 - геология	В работе	Проект на корректировке по замечаниям, замечания по геологии сняты

7	РП "Строительство школы на 600 мест по ул. Михайлюк в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Крез-Сервис"	11.10.2011 11.10.2011	26.10.2011 – общая часть, генплан, архитектурные решения, строительные решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электрообеспечение, смета, геология, геодезия	02.11.2011 – генплан 08.11.2011 – водоснабжение и канализация 10.11.2011 – электрообеспечение	В работе	Представленные разделы на проверку, замечания приняты частично, остальные разделы на корректировку по замечаниям
8	РП «Строительство школы на 300 мест в кенте Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области»	Управление строительства Кызылординской области	КОФ АО «НЦ Курылысконсалтинг»	17.10.2011 17.10.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
9	РП "Детский сад №3 санаторного типа на 90 мест	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Тим-сервис"	03.11.2011 03.11.2011	09.11.2011 - генплан, строительные решения (ниже 0.000), общая часть, геодезия и геология	11.11.2011 - генплан, строительные решения (ниже 0.000), общая часть, геодезия и геология	В работе	Выпущено локальное заключение №14-0400/11 от 11.11.2011г. на первый этап строительства
Объекты здравоохранения								
1	РП «Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Жосалы Кармакшинского района»	ГУ «Городской отдел строительства»	ТОО «АбзалПроктКонсалтинг»	13.05.2011 13.05.2011	31.05.2011 – геология, смета, отопление и вентиляция, тепловые сети, лечебное газоснабжение, электрообеспечение, слаботочные сети, электроосвещение, пожарная сигнализация 10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, архитектурные решения, генплан, технологические решения, водопровод и канализация, геодезия, общая часть 27.06.2011 – архитектурно-строительные решения, архитектурные решения, технологические решения 13.07.2011 – расчеты строительных конструкций	03.06.2011 – геология 10.06.2011 – геодезия, генплан, водоснабжение и канализация, 27.06.2011 – архитектурно-строительные решения, технологическая часть 14.07.2011 – ОВ 15.07.2011 – геология, геодезия 05.08.2011 – генплан 24.08.2011 – архитектурно-строительные решения, генплан 19.09.2011 – отопление и вентиляция, газоснаб., водоснабжение и канализация, ПОС, архитектурные решения, генплан, строительные решения 21.09.2011 – смета 04.10.2011 – электрообеспечение 12.10.2011 – конструкции железобетонные, архитектурные решения 17.10.2011 – слаботочные сети, электрообеспечение 21.10.2011 –	В работе	Сняты замечания по геологии и геодезии, архитектурные решения, генплан. С учетом оптимизации объемно-планировочного решения по разделам отопление и вентиляция, архитектурно-строительные решения, смета замечания не сняты.

						электроснабжение, строительные решения 24.10.2011 – водоснабжение и канализация 25.10.2011 – электроснабжение и автоматизация 28.10.2011 – Общая часть 09.11.2011 – лечебное газоснабжение 10.11.2011 – лечебное газоснабжение 11.11.2011 – водоснабжение и канализация 14.11.2011 – строительные решения		
2	РП " Врачебная амбулатория в ауле Жанкожа Казалинского района Кызылординской области."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедконтракт»	20.09.2011 20.09.2011	30.09.2011 - генплан, строительные решения, отопление и вентиляция, тепловые сети, электроснабжение, слаботочные сети, наружное водоснабжение и канализация, геология, геодезия, общая часть, проект организации строительства, смета	30.09.2011 – строительные решения 20.10.2011 – генплан, водоснабжение и канализация, геодезия 02.11.2011 - архитектурно-строительные решения 09.11.2011 – отопление и вентиляция	В работе	По представленным разделам замечания сняты, остальные разделы на корректировке (электроснабжение, смета, ПОС)
3	РП "Врачебная амбулатория в ауле Шаменов Жалагашского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедконтракт»	05.10.2011 05.10.2011	24.10.2011 - генплан, строительные решения, электроснабжение, слаботочные сети, наружное водоснабжение и канализация, геология, геодезия, общая часть, проект организации строительства, смета	27.10.2011 – архитектурно-строительные решения, геология 02.11.2011- водоснабжение и канализация 03.11.2011 – генплан 09.11.2011 - геодезия	В работе	По представленным разделам архитектурно-строительные решения, геология, геодезия, генплан замечания сняты, по разделу и наружное водоснабжение и канализация замечания сняты частично, остальные разделы на корректировке (смета, электроснабжение, ПОС)
4	РП "Врачебная амбулатория в ауле Жахаева Шиелийского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедконтракт»	04.10.2011 04.10.2011	24.10.2011 - генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, электроснабжение, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия и сметная документация	27.10.2011 – архитектурно-строительные решения, геология, геодезия 02.11.2011- наружное водоснабжение и канализация 03.11.2011 - генплан	В работе	По представленным разделам архитектурно-строительные решения, геология, геодезия, генплан замечания сняты, по разделу и наружное водоснабжение и канализация замечания сняты частично, остальные разделы на корректировке (электроснабжение, смета, ПОС)

5	РП "Врачебная амбулатория в ауле Камыстыбас Аральского р-на Кызылординской области."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедкон тракт»	24.10.2011 08.11.2011			В работе	ПСД на проверке у экспертов
6	РП " Врачебная амбулатория в ауле Сулутобе Шиелийского района Кызылординской области."	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедкон тракт»	24.10.2011 08.11.2011	28.10.2011 - генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, электроснабжение, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия и сметная документация	02.11.2011 – архитектурно-строительные решения, наружное водоснабжение и канализация 03.11.2011 - генплан геология, геодезия	В работе	По представленным разделам, геология, геодезия, генплан замечания сняты, по разделам наружное водоснабжение и канализация, архитектурно-строительные решения замечания сняты частично, остальные разделы на корректировке (смета, электроснабжение, ПОС)
7	РП " Врачебная амбулатория в ауле Аралькум Аральского района Кызылординской области "	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедкон тракт»	24.10.2011 08.11.2011	28.10.2011 - генплан, архитектурно-строительные решения, общая часть, электроснабжение, водоснабжение и канализация, проект организации строительства, геология, геодезия и сметная документация	02.11.2011 – архитектурно-строительные решения, наружное водоснабжение и канализация 03.11.2011 - генплан геология, геодезия	В работе	По представленным разделам, геология, геодезия, генплан замечания сняты, по разделам наружное водоснабжение и канализация, архитектурно-строительные решения замечания сняты частично, остальные разделы на корректировке (смета, электроснабжение, ПОС)
8	РП " Врачебная амбулатория в ауле Аккыр Жалагашского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедкон тракт»	24.10.2011 10.11.2011			В работе	ПСД на проверке у экспертов
9	РП " Врачебная амбулатория в ауле Абай Аральского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Проммедкон тракт»	24.10.2011 10.11.2011			В работе	ПСД на проверке у экспертов
10	РП «Многопрофильная областная детская больница на 200 коек в г.Кызылорда.»	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Промстройпроект»	19.07.2011 19.07.2011	03.08.2011 – письмо о том, что на данное время не решена оптимизация проекта в части планировочного решения 28.10.2011 г. заказчику и проектировщику направлено письмо о ходе доработки объекта и расторжении договора в одностороннем порядке 16.11.2011 – ответ на письмо о проведении совещания с участием экспертов и	02.11.2011 – письмо о проведении совещания с участием экспертов и заказчика	В работе	Заказчику и генпроектировщику направлено письмо, о том, что на данное время не решена оптимизация проекта в части планировочного решения 28.10.2011 г. заказчику и проектировщику направлено письмо о ходе доработки объекта и расторжении договора в одностороннем порядке

					заказчика			
11	РП "Строительство медицинского пункта в ауле Жаланаш Аральского района"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Промстройпроект»	03.10.2011 03.10.2011	28.10.2011 - общая часть, генплан, архитектурные решения, технологические решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электрооснабжение, геология, геодезия, смета 03.11.2011 - строительные решения,	03.11.2011 - геология	В работе	По представленному разделу геология замечания сняты, остальные разделы на корректировке.
Объекты по программе Ак булак								
1	РП "Реконструкция систем водоснабжения в н.п. Махамбет а.о.Аксуат в г.Кызылорда."	ГУ "Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД"	ТОО "Абзал Проект Консалтинг"	14.07.2011 14.07.2011	15.08.2011 – общая часть, архитектурно-строительные решения, геология, геодезия, наружный водопровод и канализация, генплан, бурение, электрооснабжение, отопление и вентиляция 31.10.2011 –дополнение к электронной версии проекта направлено в АО Казахский водоканалпроект	10.08.2011 – геодезия, 18.08.2011 и 01.09.2011 – электронная версия проекта 07.09.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, наружный водопровод и канализации, общая часть 19.09.2011 – генплан, электрооснабжение, технология, строительные решения, расчеты, архитектурные решения 26.09.2011 – смета и ПОС 06.10.2011 – бурение 31.10.2011 – электронная версия проекта 07.11.2011 – согласование с АО Казахский водоканалпроект	Эксп.заключ №14-0391/11 от 07.11.2011г.	
2	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов 8 аулов подключаемых к АСГВ Аральского района Кызылординской области(Райым, Ескура, Кызылжар, Шомишколь, Акшатау, Кумбазар, Бекбауыл, Укилисай)	ГУ Отдел строительства Аральского района	ТОО "Промстройпроект"	05.10.2011 05.10.2011	31.10.2011 –проект направлен в АО Казахский Водоканалпроект 31.10.2011 - Направлено письмо о несоответствии наименования принятым проектным решениям	10.11.2011- дополнения к проекту (задание на проектирование, сводная смета, ОПЗ)	В работе	Проект на рассмотрении в АО Казахский Водоканалпроект
3	РП "Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей пос. Шиели 3-очередь"	ГУ "Отдел строительства Шиелийского района"	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	18.10.2011 18.10.2011			В работе	Проект на рассмотрении в у экспертов

	Шиелйского района в составе Жиделинского группового водопровода"							
Объекты по программе топливно-энергетический комплекс								
1	РП «Расширение тепло снабжения кента Айтеке би Казалинского района»	« Управление энергетик и коммунального хозяйства Кызылординской области»	ТОО «КЭЛМОСС»	29.07.2011 29.07.2011	12.08.2011 –соглаование АО « Казахский Водоканалпроект» 19.08.2011 – Архитектурно-строительные решения, проект организации строительства, Общая часть, генплан 25.08.2011 – теплоснабжение, водоснабжение и канализация 04.10.2011 – письмо о ходе корректировки по разделу электронабжение 03.11.2011 – выдано письмо напоминание об истечении срока корректировки	02.09.2011 – геология 06.10.2011 - Архитектурно-строительные решения, Общая часть, водоснабжение и канализация, электроснабжение 19.10.2011 – тепловые сети	В работе	По разделам геология, геодезия, водоснабжение и канализация замечания сняты, разделы строительная часть, технологическая часть на доработке.
2	РП "Реконструкция ПС 35/10 кВ "Жанаарык", "Тасбугет", "Районная котельная "	« Управление энергетик и коммунального хозяйства Кызылординской области»	ТОО ЦА НИПИ "ТрансНефть "	31.10.2011 31.10.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экпертов
Объекты Транспорта:								
1	РП «Строительство путепровода через железнодорожные пути в г. Кызылорда»	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО «Геопроект»	07.12.2010 29.04.2011 29.06.2011	09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети Зарегистрировано локальное заключение от 01.03.2011 г.	09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети 15.12.2010 – электроснабжение, смета 16.02.2011 – электроснабжение, водоснабжение и канализация, охрана окружающей среды, смета 07.11.2011 – о отсутствии договора между заказчиком и проектировщиком, о возврате документации	В работе	Произведена оплата 30%. 13.05.2011г. направлено письмо о решении заказчиком вопросов о включении не рассмотренных видов работ в задание на проектирование Закрываете объекта не возможно, т.к он находится в судебном производстве и на контроле партии Нур-Отан 18.10.2011 – направлено письмо о не представлении материалов для дальнейшего рассмотрения объекта

Объекты опасные и технически сложные:

1	РП «Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии»	АО НК «Кор»	АО «ГеоКОД»	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – все разделы 29.03.2011г. – информация о ходе корректировки 04.08.2011 – письмо об устранении замечаний по разделу ООС	18.01.2011 – инж.изыскания 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – электрохимзащита, технол. решения 15.08.2011 – ответы на доп замечания по разделу ООС	Отриц. Эксп. заключ №14-0059/11 от 31.03.2011г.	Представленные разделы на доработке по замечаниям
2	РП «Склад нефтепродуктов ТОО «Гелиос» объемом резервуарного парка 4 400 м3, расположенный в г. Кызылорда. Южная промзона»	ТОО «Гелиос»	ТОО «Казнефтетранс»	01.06.2011 01.06.2011	24.06.2011 – инженерные изыскания, генплан, технологические решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, электрообеспечение 11.07.2011 – Строительные решения, наружное водоснабжение и канализация, общая часть 17.08.2011 – письмо с напоминанием срока корректировки 07.09.2011 – направлено письмо о ходе корректировки 04.11.2011 – выдано письмо по ходу исполнения корректировки (повторно) и при отсутствии ответов, вынужденного оформления отрицательного заключения 14.11.2011 – комментарии к ответам на замечания	26.07.2011 – отопление и вентиляция, тепловые сети, генплан 26.08.2011 – архитектурно-строительные решения, генплан, технология, наружное водоснабжение и канализация 01.09.2011 – отопление и вентиляция 03.10.2011 – технологические решения 15.11.2011 – согласования по проекту	В работе	Проект на доработке по замечаниям, по представленным на рассмотрении чертежам замечания сняты частично
3	РП «Установка предварительного сброса воды №6 и Блочнокустовая насосная станция №8 в районе Дожимных насосных станций №№41, 42 с инженерными коммуникациями на контрактной территории АО Тургай Петролеум месторождения Кумколь»	АО Тургай Петролеум	ТОО «Теплотехникс»	16.06.2011 16.06.2011	01.07.2011 – геология, геодезия, электротехническая часть 13.07.2011 - выданы замечания по разделам общая часть, конструктивные решения, технологические решения, генплан 01.08.2011 - охрана окружающей среды 12.08.2011 – направлена информация о ходе корректировки	04.07.2011 – геология 11.07.2011 – КИПиА 28.07.2011 – Электроснаб. 29.07.2011 – генплан 05.08.2011 – архитектурно-строительные решения 09.08.2011 – общая часть 18.08.2011 – архитектурно-строительные решения 19.08.2011 – охрана окружающей среды 07.09.2011 – письмо заказчика с просьбой приостановить рассмотрение 26.10.2011 – архитектурно-строительная часть, технологическая часть 09.11.2011 – технология	Эксп. заключ №14-0394/11 от 10.11.2011г.	

4	РП «Газоснабжение сжиженным газом завода по производству пищевой соли АО «Аралтуз» в пос. Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области.»	АО «Аралтуз»	ТОО « ИНЬ»	22.06.2011 22.06.2011	11.07.2011 – геология 15.07.2011 – строительные решения, общая часть, оценка воздействия на окружающую среду, технологические решения, электроснабжение 26.09.2011 – письмо об истечении срока корректировки 04.11.2011 – выдано письмо о ходе корректировки проекта	13.07.2011 – геология 17.10.2011 – общая часть, архитектурно-строительные решения, технологическая часть, электроснабжение	В работе	По представленные разделы на проверке у экспертов, остальные разделы на доработке.
5	РП " Улучшение системы закачки воды на м/р Кумколь Южный. Высоконапорный коллектор от БКНС-2 до ВРП-23ЗУ-17 и высоконапорный коллектор от БКНС-2ЗУ-22".	Проектная группа АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»	ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"	12.08.2011 12.08.2011	27.08.2011 -общая часть, геодезия, геология, охрана окружающей среды, строительные решения, технологическая часть 07.11.2011 – выдано письмо напоминание об истечении срока корректировки	29.09.2011 – геология, геодезия, общая часть, строительные решения, охрана окружающей среды 04.10.2011 – технология, план трассы 14.10.2011 - согласования	Эксп. заключ №14-0393/11 от 09.11.2011г.	
6	РП " Система водонагнетания на м/р Кумколь Южный. Установка дополнительного бустерного насоса на БКНС-2 м/р Кумколь Южный."	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"	26.08.2011 26.08.2011	14.09.2011 – строительные решения, электроснабжение, охрана окружающей среды, геодезия, технология, автоматизация технологических процессов 07.11.2011 – выдано письмо напоминание об истечении срока корректировки	14.10.2011 – согласования 08.11.2011 – технологические решения, строительные решения, геодезия, охрана окружающей среды	В работе	По разделам: технология, геодезия и общая часть замечания сняты. Разделы строительная и ООС находятся на рассмотрении после доработки.
7	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии с обустройством скважин №313, 314, 315, 316, 246, 251, 242, 243 с подъездными дорогами".	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	11.11.2011 11.11.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
Исп. Абдуллина Г.А..