

Приложение 1
к приказу РГП «Госэкспертиза»
от «05» апреля 2010 года

Перечень
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
(по состоянию на «15» марта 2012 года)

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Объекты здравоохранения								
1	РП «Многопрофильная областная детская больница на 200 коек в г.Кызылорда.»	Управление строительства Кызылординской области	ТОО «Промстройпроект»	19.07.2011 19.07.2011	03.08.2011 – письмо о том, что на данное время не решена оптимизация проекта в части планировочного решения 28.10.2011г. заказчику и проектировщику направлено письмо о ходе доработки объекта и расторжении договора в одностороннем порядке 16.11.2011 – ответ на письмо о проведении совещания с участием экспертов и заказчика 09.02.2012г. – выданы повторные замечания по разделу КЖ (по объемам работ), с упоминанием, что 03,02,2012г. представлены откорректированные чертежи раздела ВК по блокам А,Б,В и Г. При этом письменный ответ представлен только по блоку А 05.03.2012 – направлено письмо по проблемным вопросам	02.11.2011 – письмо о проведении совещания с участием экспертов и заказчика 23.11.2011 - Откорректированные чертежи по разделам АР, ОВ, СС, Часофикация, Охранная сигнализация, ПС, ЭО, ЭМ-1; Согласованные фасад и план 1-го этажа, заключение СЭС, согласование облздрави 26.12.2011 - откорректированный генплан 25.01.2012г. представлены на рассмотрение раздел КЖ в электронной версии, с указанием, что бумажная версия будет предоставлена 30.01.2012г. 03.02.2011г. на рассмотрение представлены раздел КЖ (бумажная версия) и раздел Водопровод и канализация. 14.03.2012 – об исполнении требований согласно ТУ	В работе	09.02.2012г. – выданы повторные замечания по разделу КЖ (по объемам работ). Замечания, выявленные по разделам ТС, ОВ, ЭС и СС, сняты частично, поскольку генпроектировщиком необходимые изменения в чертежи внесены не в полном объеме и соответствующие ответы отсутствуют. Также не представлены: - проект организации строительства (ПОС); - АПЗ (со сроком продления и с измененными техническими условиями). 24.02.2012г. представлены откорректированные чертежи и ответы по разделу ВК. По разделам НВК, ВК замечания сняты. Не сняты замечания по разделам АС (переходы), ОВ, ЭС

2	РП "Строительство центральной районной больницы на 150 коек в п. Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"	02.12.2011	12.12.2011 инженерные изыскания, генеральный план, архитектурные решения, АС 20.12.2011 АС, отопление и вентиляция, ЭС 20.01.2012г. - АС – вспомогательные здания, смета, по мониторинг цен, ВК	15.12.2011 АС, АР 11.01.2012 генеральный план, инженерные изыскания 14.03.2012 - АС, ОВ, ВК, ЭО, СС (по вспомогательным зданиям) и ГП	В работе	Представленные разделы (по вспомогательным зданиям) на проверке у экспертов.
Объекты опасные и технически сложные:								
1	РП «Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии»	АО НК «Жор»	АО «ГеоКОД»	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – все разделы 29.03.2011г. – информация о ходе корректировки 04.08.2011 – письмо об устранении замечаний по разделу ООС	18.01.2011 – инж.изыскания 07.02.2011 – геология 17.03.2011 – электрохимзащита, технол. решения 15.08.2011 – ответы на доп замечания по разделу ООС	Отриц. Эксп.заключ №14-0059/11 от 31.03.2011г.	Выдано отрицательное заключение. Проект приостановлен в связи с предоставлением заказчиком взаимосвязанного рабочего проекта «Обустройство устьев 36 скважин и 8 блоков гребенок на месторождении Ащисай», договор на который не подписан в связи с не оплатой.
2	РП «Газоснабжение сжиженным газом завода по производству пищевой соли АО «Аралтуз»в пос.Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области.»	АО «Аралтуз»	ТОО «ИИН»	22.06.2011 22.06.2011	11.07.2011 – геология 15.07.2011 – строительные решения, общая часть, оценка воздействия на окружающую среду, технологические решения, электроснабжение 26.09.2011 – письмо об истечении срока корректировки 04.11.2011 – выдано письмо о ходе корректировки проекта	13.07.2011 – геология 17.10.2011 – общая часть, архитектурно-строительные решения, технологическая часть, электроснабжение 22.11.2011 – письмо об энергообеспечении завода 10.02.2012 – переработанные разделы проекта и письмо с ответом от АДС	В работе	28.12.2011г. представлено письмо о продлении срока корректировки РП до получения ответа от АДС РК по вопросу надземной установки резервуара. Проект на повторной переработке по замечаниям госэкспертизы.
3	РП "Строительство АЗС на 250 заправок в сутки по ул. Р.Баглановой №260 в кенте Айтеке би Казалинскотго района Кызылординской области"	АО "РЗА"	АО "РЗА"	06.12.2011 06.12.2011	22.12.2011 Замечания по разделам НВК, ЭС, геология, геодезия, ОВ, КЧ 26.12.2011 Замечания по разделам ГП, ТХ 06.01.2012 Замечания по разделу ОВОС	14.03.2012 - ответы по разделам НВК, ЭС, геология, геодезия, ОВ, КЧ, ГП, ТХ, ОВОС	В работе	Представленные после корректировки разделы на проверке у экспертов
4	РП "Строительство АЗС на 250 заправок в сутки по ул. Т.Рыскулова №1В в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"	АО "РЗА"	АО "РЗА"	06.12.2011 06.12.2011	22.12.2011 Замечания по разделам НВК, ЭС, геология, геодезия, ОВ, КЧ 26.12.2011 Замечания по разделам ГП, ТХ 06.01.2012 Замечания по разделу ОВОС	14.03.2012 - ответы по разделам НВК, ЭС, геология, геодезия, ОВ, КЧ, ГП, ТХ, ОВОС	В работе	Представленные после корректировки разделы на проверке у экспертов
5	РП "Электроснабжение юго-восточной части месторождения Кызылкия. Строительство газопоршневой установки мощностью 2МВт"	АО "ПетроКазахстан КумкольРесорсыз	ТОО ЭкоЭнергоГаз	24.01.2012	17.02.2012 - геология, ЭС 24.02.2012 - ГП, ТХ, КЖ, ВК, ОВ, ПОС, ООС		В работе	выданы замечания по всем разделам. Проект на доработке до 26.03.2012г.
6	РП "Газлифтный способ добычи нефти м/р Арыскум от ЦУГ до скважин №201"	Проектная группа "Петро Казахстан	Проектная группа "Петро	02.02.2012	24.02.2012 – геология, ТХ 02.03.2012 - АС, ООС, ОЧ, геодезия		В работе	Замечания выданы по всем разделам. Проект на доработке до 20.03.2012г.

		Кумколь Ресорсиз"	Казахстан Кумколь Ресорсиз"		05.03.2012 - генплан			
7	РП "Расширение ЦУГ месторождений Арысқум и Кызылкия"	АО "ПетроКазахстан КумкольРесорсиз"	ТОО "КАТЭК"	11.01.2012	01.02.2012г. замечания по инженерным изысканиям и электроснабжению 10.02.2012 - замечания ГП, АС, ВК, ПОС 14.02.2012 – замечания по технологическим решениям 21.02.2012 - ООС	07.03.2012 - общая часть, АС, ВК, ПОС, технологические решения, ООС	В работе	Проект представлен после корректировки 07.03.2012г. Устранены замечания по инженерным изысканиям, "ЭС", ООС. Разделы ГП, ТХ, АС, ВК на рассмотрении после корректировки 11.03.2012г.
8	РП «Обустройство устьев 36 скважин и 8 блоков гребенок на месторождений Ацисай»	АО НК КОР	АО "ГеоКОД"	02.02.2012	17.02.2012 - инженерные изыскания, ЭС 02.03.2012 – ТХ 14.03.2012 – ОЧ, АС, ГП		В работе	Замечания выданы по всем разделам. Проект на доработке до 10.04.2012г.
9	РП "Нагнетательные линии на месторождении Акшабулак Центральный (225,240,241)	ТОО СП Казгермунай	АО НИПИ "Каспиймунайгаз"	09.02.2012	17.02.2012 - общая, геодезия, ОВОС, ЭС, ПОС, СМ (мониторинг цен) 20.02.2012 – генплан, внутрипромысловые подъездные автодороги 21.02.2012 - геология, смета, 13.03.2012 - технологическая часть	06.03.2012 – геология, геодезия 13.03.2012 - ответы на замечания и откорректированные чертежи по разделам ЭО, ЭС, АД, ГП, ООС	В работе	Объект на корректировке по замечаниям (ТХ,АС,СМ,ПОС) По замечаниям и предложениям откорректированы разделы: геология и геодезия, ОВОС, АД, ЭС .
10	РП "Нагнетательные линии на месторождении Нуралы (44,97,85)"	ТОО СП Казгермунай	АО НИПИ "Каспиймунайгаз"	09.02.2012	17.02.2012 - Общая часть, ПОС, геодезия, ЭС 20.02.2012 - генплан, внутрипромысловые подъездные автодороги, охрана окружающей среды 21.02.2012 – геология 24.02.2012 - строительная часть, 14.03.2012 - технологическая часть	06.03.2012 – геология, геодезия 13.03.2012 - ответы на замечания и откорректированные чертежи по разделам ЭО, ЭС, АД, ГП, ООС	В работе	Объект на корректировке по замечаниям (ТХ,АС,СМ,ПОС) По замечаниям и предложениям откорректированы разделы: геология и геодезия, ОВОС, АД, ЭС .
11	РП "Выкидные линии добывающих скважин Акшабулак Центральный (355,356,357,358,282,244,245,246,41)"	ТОО СП Казгермунай	АО НИПИ "Каспиймунайгаз"	09.02.2012	20.02.2012 - общая пояснительная записка, Планы расположения трасс, внутрипромысловые подъездные автодороги 21.02.2012 – геология 07.03.2012 - строительная часть, технологическая часть	06.03.2012 – геология, геодезия 13.03.2012 - ответы на замечания и откорректированные чертежи по разделам ЭО, ЭС, АД, ГП, ООС	В работе	Объект на корректировке по замечаниям (ТХ,АС,СМ,ПОС) По замечаниям и предложениям откорректированы разделы: геология и геодезия, ОВОС, АД, ЭС .
12	РП "Выкидные линии добывающих скважин месторождения Нуралы (42, 43, 78, 79, 80, 83, 51, 91, 94, 105)"	ТОО СП Казгермунай	АО НИПИ "Каспиймунайгаз"	09.02.2012	17.02.2012 - Общая часть, ПОС, геодезия, ЭС, внутрипромысловые подъездные автодороги, геология 20.02.2012 – генплан, ОВОС 24.02.2012 - АС	06.03.2012 – геология, геодезия	В работе	По замечаниям и предложениям откорректированы разделы: геология и геодезия. По остальным разделам объект на доработке

Примечание: по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»
Исп. Шек М.Д.