

**Перечень  
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении  
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»  
(по состоянию на «13» декабря 2010 года)**

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>по Дорожной карте:</b>								
1	Капитальный ремонт СШ №216 им. К.И.Сатпаева в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области. Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре	Средняя школа №216	ТОО "ПроектДизайнКурьлыс" Казалинский филиал	03.02.2010	05.02.2010- ОЧ,ПС,СМ	23.02.2010г.- ПС,СМ,ОЧ	В работе	объект оплатили от 07.12.2010г. Генпроектировщики корректируют смету по последним изменениям в сметной нормативной базе – выпуски 6 и 9.
				03.02.2010				
2	Капитальный ремонт водоснабжения по улице Кайнарбаева и улице Хон Бен До в г. Кызылорда	Городской отдел ЖКХ, ПТ и АД	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	11.11.2010	18.11.2010 - ОЧ, ГП, ВС, АС, СМ	18.11.2010 – топ.съемка, топ.отчет 25.11.2010 - ОЧ, АС, План трассы, водопровод, смета 03.12.2010 - СМ	Эксп.заключ. №14 – 0334/10 от 04.12.2010	
				11.11.2010				
<b>По программе Питьевая вода</b>								
1	Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. Реконструкция котельной. Наружные сети теплоснабжения и газоснабжения	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	30.09.2010	12.10.2010- все разделы	26.11.2010 - ОЧ, АС, ЭС, ВК, ТС 03.12.2010 - ГСВ,ГСН,ТМ,ОВ, ЭС., геодезия 04.12.2010 – СМ 09.12.2010 - ЭС	В работе	Раздел ЭС после корректировки представлен 09.12.2010г. Сметная документация после корректировки на рассмотрении.
				04.10.2010				

2	Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. Канализационно-насосная станция с напорными линиями	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	03.11.2010- НВК, АС, СМ 12.11.2010 – АС, ПТ 18.11.2010 – геология, геодезия 22.11.2010 - СМ	Эксп. заключ. №14 – 0325/10 от 29.11.2010	
				04.10.2010				
3	Реконструкция самотечной канализации по ул. Скаткова №120.151 до кк п одводящего коллектора КНС №14	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	25.10.2010 – НВК, смета , ОПЗ 02.11.2010 – НВК, СМ 12.11.2010 – АС, ПТ, ОЧ 22.11.2010 - СМ	Эксп. заключ. №14 – 0321/10 от 29.11.2010	
				04.10.2010				
4	Реконструкция самотечной канализации внутриквартальных сетей по ул. Торайгырова от ж/д №80А, средняя школа №222 до КК КНС №25	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	03.11.2010 - НВК, ПТ, ОЧ, СМ 12.11.2010 – АС, ПТ 22.11.2010 – СМ	Эксп. заключ. №14 – 0322/10 от 29.11.2010	
				04.10.2010				
5	Реконструкция самотечной канализации по ул. Жалантос бахадур №3, 3а, от ул. Скаткова №96, 98, 100, 102, 104 до КК КНС №14 "Универсам"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	01.10.2010	21.10.2010 – все разделы	25.10.2010 – НВК, смета , ОПЗ 29.10.2010 - СМ, АС, план трассы, ОЧ, ВК 12.11.2010 – АС, ПТ 22.11.2010 – СМ	Эксп. заключ. №14 – 0320/10 от 29.11.2010	
				04.10.2010				
6	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Косжар Аральского района Кызылординской области	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "А-сервис"	21.10.2010	08.11.2010 – все разделы	17.11.2010 – ОВ, АС, ЭС, ГП, НВК 18.11.2010 – геология, геодезия 26.11.2010 – ПОС(первично) 07.12.2010 – КС, НВК 09.12.2010. - СМ	Эксп. заключ. №14-0336/10 от 09.12.2010г	
				21.10.2010				
7	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Аралкум Аральского района	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	22.10.2010	19.11.2010 – ОЧ, геология, геодезия, ГП, КС, ТХ, ВК, НВК, ЭО, ЭС, ОВ, СМ	19.11.2010 – геология 24.11.2010 – ПД 30.11.2010 – ОВ, АС, ГП, ВК 01.12.2010 - НВ	В работе	Находится на доработке разделы ЭС (отсутствует тех. условие), сметная часть. Сняты все разделы: геология и геодезия, КС, ОВ, НВК, план трассы , ГП, АС от 08.12.2010г
				25.10.2010				

8	Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Камыстыбас Аральского района	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	25.10.2010	19.11.2010 – ОЧ, геология, геодезия, ГП, КС,ТХ,ВК, НВК, ЭО,ЭС, ОВ,СМ	19.11.2010 – геология 24.11.2010 – ПД 30.11.2010 – АС,ВК,ГП,ОВ 01.12.2010 – ОВ,ВК,ЭС 10.12.2010 – ЭС,СМ	В работе	Сняты все разделы: геология и геодезия, ГП, план трассы, АС, КС, ОВ, ВК, ТХ, ЭО, ЭС от 08.12.2010г. Сметная часть находится на рассмотрении после корректировки всех разделов от 10.12.2010г
				27.10.2010				
9	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов в н.п. А. Токмаганбетова Сырдарьинского района Кызылординской области"	Отдел строительства Сырдарьинского района	ТОО "КызылордаВодГа зпроект"	29.11.2010	29.11.2010 – все разделы	30.11.2010 – все разделы	Эксп.закл № 14-0330/10 от 30.11.2010	
				26.11.2010				
10	РП "Строительство линии подводки водопровода для жилых домов в н.п. №21 Бекет,Жансеит, Ортакшыл и Кодаманова Шиелийского района"	ГУ "Отдел строительства Шиелийского района"	ТОО "КызылордаВодГа зпроект"	24.11.2010	24.11.2010 - Общая часть, ТХ, СМ	25.11.2010 - ОЧ, НВ	Эксп.закл № 14-0319/10 от 29.11.2010	
				24.11.2010				
11	РП Реконструкция существующих водопроводно-канализационных сооружений и сетей г. Кызылорда до 2015 года. Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. Строительство водоводов в две нитки Д-500мм. Реконструкция промывочного цеха.	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	03.12.2010	02.12.2010 – все разделы	--	В работе	Выданы замечания 02.12.10. ПСД на корректировке у генпроектировщиков.
				23.11.2010				
12	РП Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Шижага Аральского района Кызылординской области	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО"Промстройпроект"	06.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				06.12.2010				
13	РП Реконструкция и расширение систем водоснабжения водопроводных сетей в пос. Жаксыкылыш Аральского района	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "Промстройпроект"	06.12.2010	13.12.2010 – все разделы	--	В работе	Выданы замечания 13.12.10. ПСД на корректировке у генпроектировщиков
				06.12.2010				

14	РП "Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Аманоткель Аральского района Кызылординской области"	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	10.12.2010 10.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
15	РП "Реконструкция и расширение систем водоснабжения в н.п. Богень Аральского района Кызылординской области"	Отдел строительства Аральского района Кызылординской области	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	10.12.2010 10.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
16	РП Реконструкция существующих водопроводно-канализационных сооружений и сетей г. Кызылорда до 2015 года. Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. резервуар чистой воды емкостью 2400 м3.	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	10.12.2010 10.12.2010	--	--	В работе	проверены разделы ТХ, СМ, остальные разделы на рассмотрении, раздел ПОС - не представлен
17	РП "Реконструкция полей фильтрации в пос. Тасбугет и строительство модульной станции биологически очистки сточных вод мощностью-6,4 тыс.м3/сут"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	10.12.2010 10.12.2010	--	--	В работе	Находится на рассмотрении разделы: НВК, план трассы, ОВ, ВК, ТХ, геология и геодезия от 06.12.2010г. Проверен разделы: автоматика, ЭО, ЭС от 08.12.2010
18	РП "Головные водозаборные и водоочистные сооружения в пос. Тасбугет. Строительство сооружения для повторного использования воды после промывки фильтров"	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Казнефтегазконсалтинг"	10.12.2010 09.12.2010	--	--	В работе	Разделы СМ и ЭС рассмотрены, разделы ТХ, ВК и АС на рассмотрении.
<b>Объект со стоимостью свыше 500 млн.тг.в базовых ценах 2001г</b>				15.11.2010		22.11.2010 – АС, 26.11.2010 – ЭС, 29.11.2010 – геология		Выданы замечания по всем разделам от 25.11.2010г. По разделам ЭС, ГП, ОВ сняты замечания.
19	Строительство магистрального водовода от НС №5, веток подключения и внутриселковых сетей н.п.Досбол би, Алмалы, Тажибаева, Бала би, Жулек, Байгекум, Бидайколь Шиелийского района	ГУ "Отдел строительства Шиелийского района"	ТОО "АбзалПроектКонсалтинг"	22.11.2010	25.11.2010 - ОЧ, ТХ, АС, геология, геодезия, смета, ОВ, ЭС, ГП	01.12.2010 – Бидайколь-ВС, Алгабас, Бидайколь-ЭС 02.12.2010 – Бидайколь – ВС, КС; Алгабас – ЭС; Бала ба –	В работе	Откорректированные представленные разделы 02.12.2010г. АС,ТХ на рассмотрении. Не представлены разделы ПОС, ОЧ.

	Кызылординской области					геология; Досбол би – ВС,КС;Байгакум- ВС,КС; 07.12.2010 – КС,ОВ 08.12.2010 – ВК, геодезия, ГП		
<b>по программе «Жилищная программа»:</b>								
1	Строительство многоквартирного двухкомнатного жилого дома №1,2,3 в пос. Жалагаш Кызылординской области	Отдел строительства Жалагашского района	ТОО "КызылордаЖобаК урылыс"	19.10.2010 20.10.2010	26.10.2010 – ОЧ, ГП, геодезия, СМ	26.10.2010 – геодезия 22.11.2010 – ЭС, ГП 30.11.2010 – ЭС, смета 13.12.2010 – согласования госорганов	Эксп.заключ № 14-0341/10 от 13.12.2010 г.	
<b>По программе «Объекты образования»</b>								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроит-го проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – ГП, АР, ТХ, геология, геодезия, ЭС, СС, ВК, НВК, ОВ, ТС, ООС 29.11.2010 - конструктивны е решения и расчет конструкции	--	В работе	Локальные замечания по разделам ГП, АР, ТХ, геодезия, геология, ВК, НВК, ЭС, СС, ОВ, ТС, ООС отправлены генпроектировщику по факсу и электронной почте 17.11.2010г. Замечания по разделу конструктивная (расчет конструкции) выданы 29.11.2010года. ПОС находится на проверке. Сметная документация на экспертизу еще не представлена.Откорректированные чертежи и ответы не получены
<b>По программе топливно-энергетический комплекс</b>								
1	Перенос АБМ котельной №3 по ул. Мира,26 с установкой в районе школы №23 по ул. Тулебаева в г. Кызылорда	ГКП "КТЭЦ"	ТОО "Проектсервис"	27.10.2010 08.12.2010	09.11.2010 - ОЧ, ТМ, ТС, ГС, ОВ, ВК, Эл и смета	24.11.2010 – ОЧ,ТМ,ТС,ГС,ОВ ВК,ЭЛ,КС,ГП 13.12.2010 - ПОС	В работе	разделы геология, ЭС, ВК, ОЧ, ГП, КС, ТХ, ТМ, ТС, ГС - сняты. Впервые представлен на

					12.11.2010 - КС и ГП			рассмотрение геодезия 13.12.2010г. Раздел ПОС не представлен.
2	Реконструкция тепловых магистральных сетей от КГП "КТЭЦ" до ул. Киняева	Отдел ЖКХ, ПТ и АД Казалинского района.	ТОО "Инженерные изыскания и К"	10.09.2010	21.09.2010- тепловые сети, геодезия 28.09.2010 - конструктивная часть, смета 29.09.2010 - общая часть, электроснабжение, генплан 17.11.2010 – письмо о нападении о срыве срока	29.10.2010 – ЭС, геодезия 22.11.2010 – ТС, 26.11.2010 – АС,ЭС 01.12.2010 – СМ	Эксп.закл №14-0333/10 от 04.12.2010г.	
				21.09.2010				
3	Реконструкция электросистем в пос. Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области	"Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	03.11.2010	11.11.2010 - ОЧ,ГП, ЭЛ, ГС, геодезия, АС, СМ	26.11.2010 - ОЧ, ЭС, Топосъемка, АС, ГП, Смета	Эксп.закл № 14-0327/10 от 30.11.2010г.	
				04.11.2010				
4	Реконструкция электросистем в пос. Саксаульск Аральского района Кызылординской области	"Управление энергетики и коммунального хозяйства Кызылординской области"	ТОО "КызылордаВодГазпроект"	03.11.2010	11.11.2010 - ОЧ,ГП, ЭЛ, ГС, геодезия, АС, СМ	04.12.2010 – ОЧ,АС,ЭС,ГП 13.12.2010 - смета	В работе	На выпуск. Сняты все замечания, осталось представить согласование с железной дорогой.
				04.11.2010				
5	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛАиСБ КО	ТОО "Бак Нурлы Газ"	10.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				--				
<b>По объектам Транспорта:</b>								
1	РП "Строительство пугепровода через железнодорожные пути в г.Кызылорда"	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО "Геопроект"	07.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				--				

2	Строительство автомобильной дороги "Самара-Шымкент-Аккум" протяженностью Жанакорганского района Кызылординской области	Отдел ЖКХ, ПТ и АД Жанакорганского района	ТОО "НурПроектСервис"	08.12.2010 08.12.2010	--	--	В работе	Договор №0347 от 08.12.2010г. Рассмотрен раздел сетная документация. Остальные разделы ( ГП, геология, геодезия, КС)находятся на проверке
<b>по опасным и технически сложным объектам:</b>								
1	Топливозаправочный пункт - (АЗС), размещенного на месторождении "Ащисай" предприятия АО НК "КОР".	АО НК "Кор"	ТОО СК "ТОЛА-СТРОЙ"	14.07.2010 14.07.2010	11.08.2010 – все замечания	--	Отриц. эксперт./закл. №14-0249/10 от 23.09.2010 г.	Проект на корректировке у проектировщиков
2	Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Акшабулак	ТОО СП Казгермунай	ТОО "Теплотехникс"	23.07.2010 23.07.2010	03.08.2010 - ОЧ, план трассы, КС, ТХ СМ, ПОС, ГПиТ, 11.08.2010 – изыскания 20.08.2010 - ход доработки	03.08.2010 – отчеты по геологии и геодезии 18.08.2010 - ЭС с ответами на замечания, представлены согласования ЧС, СЭС, экологии, копия отчета геодезии, тех. условие на ЭС, АПЗ 07.09.2010 - Общая часть, ЭС 17.09.2010 – ЭС, геодезия 22.09.2010 – геология 23.09.2010 – смета 15.10.2010 – ЭС 24.11.2010 – ПОС 30.11.2010 – СМ	Эксп.закл №14-0329/10 от 30.11.2010 г.	
3	Расширение линий электроснабжения 6 кВ на м/р Нуралы	ТОО СП Казгермунай	ТОО "Теплотехникс"	23.07.2010 23.07.2010	05.08.2010 - ОЧ, план трассы, КС, ТХ СМ, ПОС, ГПиТ, 11.08.2010 – изыскания	03.08.2010 – отчеты по геологии и геодезии 18.08.2010 - ЭС с ответами на замечания,	Эксп.закл №14-0328/10 от 30.11.2010 г.	

					20.08.2010 - ход доработки	представлены согласования ЧС, СЭС, экологии, копия отчета геодезии, тех. условие на ЭС, АПЗ 07.09.2010 - Общая часть, ЭС 17.09.2010 – геодезия 22.09.2010 – геология 24.11.2010 – ПОС 30.11.2010 – СМ		
4	Блочно-кустовая насосная станция и установка предварительного сброса воды на месторождении "Акшабулак"	ТОО "КазГерМунай"	ТОО НПФ "Мунайгаз Инжиниринг ЛТД"	20.08.2010 20.08.2010	10.09.2010 – ТХ, ЭС, ООС, ГПиТ, геология, геодезия 15.09.2010 - Замечания АС, АД, Пожаротушение, ТС, АТП, СМ	24.08.2010- АТП, ПС, СМ 08.10.2010 – геодезия, геология 18.11.2010 – АС 30.11.2010 – ОЧ,ЭС 06.12.2010 – ОЧ,АС	В работе	Сняты замечания по инженерному изысканию. Разделы ОЧ, ГП, ОВОС, ЭС, АТП, КС, ТХ, ОВ, пожаротушение (но откорректированные чертежи, ответы и ТУ не представлены), по раздел ПОС замечание выдано 13.12.2010 г.
5	Строительство АЗС №4 на 450 з/сутки по ул. Букейхана в г.Кызылорде	ТОО "Гелиос"	ТОО "Казнефтетранс"	27.10.2010 11.11.2010	30.11.2010 - ГП, АС, АР, ОВ, ЭС, СС, ВК, НВК, ТХ и геология	--	В работе	Локальные заключения по всем разделам выданы Заказчику 30.11.2010года. Откорректированные чертежи и ответы не получены.
6	Обустройство месторождения Блиновское на период промышленной разработки	АО "СНПС-АЙ ДАН МУНАЙ"	АО "НИПИнефтегаз"	10.11.2010 23.11.2010	26.11.2010 ГП, ТХ, ЭС, ООС	13.12.2010 – ТХ,ЭС	В работе	26.11.2010 г. выданы замечания по рассмотренным разделам ГП, ТХ, ЭС, ООС. Разделы АС, отчет по инженерным изысканиям на рассмотрении у кспертов.
7	Установка оперативного узла учета нефти на ГНС КАМ Кумколь	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	22.11.2010 10.11.2010	09.12.2010 - ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС	--	В работе	09.12.2010г. - выданы замечания по ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС, на доработку до 24.12.2010г., разделы геология, геодезия, ПОС - не представлены



8	"Установка оперативного узла учета нефти на НС КАМ Арыскуп"	АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	Проектная группа "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"	22.11.2010	09.12.2010 - ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС	--	В работе	09.12.2010г. - выданы замечания по геодезия, ОЧ, ГП, КС, ТХ, ЭС, ООС, на доработку до 24.12.2010г., разделы геология, ПОС - не представлены
				10.11.2010				
9	РП "Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии"	АО НК "Кор"	АО "ГеоКОД"	10.12.2010	--	--	В работе	Раздел ТХ, отчеты по геологии и геодезии переданы на рассмотрение 10.12.2010г.
				10.12.2010				
<b>По объектам оптимизации:</b>								
1	РП "Детский сад на 280 мест в районе Саяхат б/н г. Кызылорда" (Корректировка)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Крез-Сервис"	10.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				--				
2	РП "Детский сад на 280 мест в районе Ипподром б/н г. Кызылорда" (Корректировка)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Крез-Сервис"	10.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				--				
3	РП "Детский сад на 280 мест в г. Аральск по ул. Уалиханова №2в, Аральского района Кызылординской области" (Корректировка)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Крез-Сервис"	10.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				--				
4	РП "Детский сад на 280 мест по ул. Абендова б/н в а/о Кызылжарма г. Кызылорда" (Корректировка)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Крез-Сервис"	10.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				--				
5	РП "Детский сад на 280 мест по ул. Амангельды №39 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области" (Корректировка)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Крез-Сервис"	10.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				--				
6	Строительство школы на 150 мест в пос. Саксаульск Аральского района Кызылординской области (Корректировка)	ГУ "Городской отдел строительства"	ТОО "Южказэкопроект"	13.12.2010	--	--	В работе	ПСД находится на рассмотрении у экспертов
				--				

**Примечание:** по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»

Исп. Бурибаева А.Т.