

**Перечень  
предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, находящейся на рассмотрении  
в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»  
(по состоянию на «22» августа 2011 года)**

№	Наименование документации	Заказчик	Генпроектировщик	Дата заключения договора	Дата выдачи замечаний экспертизы по разделам	Дата представления ответов на замечания	Дата выдачи экспертного заключения и результаты проведения экспертизы	Примечание
				Дата начала экспертных работ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>По программе «Объекты образования»</b>								
1	Профессионально - техническая школа на 600 мест с общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 г. Кызылорды	Управление строительства Кызылординской области	Центр градостроительного проекта	22.10.2010 28.10.2010	15.11.2010 – генплан, арх.-строительные, технологические решения, геология, геодезия, электроснабжение, слаботочные сети, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, тепловые сети, охрана окружающей среды 29.11.2010- конструктивные решения и расчет конструкции 18.12.2010 – проект организации строительства 19.04.2011 - конструктивные решения, расчет конструкций, архитектурно - строительные решения, электроснабжение, тепловые сети, отопление и вентиляция и геология	17.01.2010 – письмо проектной организации о сроке представления откорректированных чертежей и ответов до 15.03.2010года 16.03.2011 – архитектурно - строительные решения, отопление и вентиляция, водоснабжение и канализация, электроснабжение, конструкции железобетонные, технологические решения 26.07.2011 – ответы на замечания по замечания по разделам архитектурные решения, отопление и вентиляция, электроснабжение, конструкции железобетонные 08.08.2011 – геология	Отриц. эксп. заключ. №14-0054/11 от 29.03.2011г.	Объект на корректировке направлено письмо в адрес заказчика и проектировщика о невыполнении корректировки

					29.07.2011 направлена информация по ходу корректировки объекта			
2	РП "Строительство школы на 50 мест с детсадом на 20 мест на ст. Бирказан г. Кызылорда"	Управление строительства Кызылординской области	ТОО "Кызылорда ЖобаКурылыс"	04.07.2011 04.07.2011	08.07.2011 – генплан, архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, электроснабжение, слаботочные сети, водопровод и канализация, технологические решения, проект организации строительства, смета	08.07.2011 - архитектурные решения 29.07.2011 – архитектурно-строительные решения, отопление и вентиляция, электроснабжение, генплан 03.08.2011 – водоснабжение и канализация	В работе	Представленные на рассмотрение откорректированные чертежи на проверку, часть на повторной корректировке
3	РП "Привязка проектно-сметной документации школы № 16 на 300 ученических мест в городе Казалинск Казалинского района Кызылординской области."	Управление строительства Кызылординской области	КОФ АО "НЦ Курылысконсалтинг"	10.08.2011 10.08.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов

### Объекты здравоохранения

1	РП «Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Жосалы Кармакшинского района»	ГУ «Городской отдел строительства»	ТОО «АбзалПроектКонсалтинг»	13.05.2011 13.05.2011	31.05.2011 – геология, смета, отопление и вентиляция, тепловые сети, лечебное газоснабжение, электроснабжение, слаботочные сети, электроосвещение, пожарная сигнализация 10.06.2011 – архитектурно-строительные решения, архитектурные решения, генплан, технологические решения, водопровод и канализация, геодезия, общая часть 27.06.2011 – архитектурно-строительные решения, архитектурные решения, технологические решения 13.07.2011 – расчеты	03.06.2011 – геология 10.06.2011 – геодезия, генплан, водоснабжение и канализация, 27.06.2011 – архитектурно-строительные решения, технологическая часть 14.07.2011 – ОВ 15.07.2011 – геология, геодезия 05.08.2011 – генплан	В работе	Проект на переработке
---	---	------------------------------------	-----------------------------	--------------------------	--	---	----------	-----------------------

					строительных конструкций			
<b>В т.ч. объекты оптимизации:</b>								
1	РП «Многопрофильная областная детская больница на 200 коек в г.Кызылорда»	Управление строительства Кызылординской области	ТОО«Промстройпроект»	19.07.2011 19.07.2011	03.08.2011 – письмо о том, что на данное время не решена оптимизация проекта в части планировочного решения		В работе	Заказчику и генпроектировщику направлено письмо, о том, что на данное время не решена оптимизация проекта в части планировочного решения
<b>Объекты по жилищной программе</b>								
1	РП «24 квартирный арендный жилой дом №1 в жилом квартале по ул.Амангельды в пос.Тасбогет.»	ГУ «Городской отдел строительства»	ТОО «Кызылорда ЖобаКурылыс»	11.07.2011 11.07.2011	05.08.2011 –геология, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, слаботочные сети, смета	12.08.2011 – электроосвещение 17.08.2011 – отопление и вентиляция 22.08.2011 - архитектурно-строительные решения	В работе	Представленные откорректированные разделы на проверку, остальные разделы на корректировке
2	РП «Корректировка 50кв ипотечного жилого дома №10 в жилом квартале по ул. Жибек жолы г.Кызылорда».	ГУ «Городской отдел строительства»	ТОО «Кызылорда ЖобаКурылыс»	11.07.2011 11.07.2011	05.08.2011 – общая часть, генплан, архитектурные решения, строительные решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, слаботочные сети, смета	12.08.2011 – отопление и вентиляция, архитектурно-строительные решения 22.08.2011 - архитектурно-строительные решения	В работе	Представленные откорректированные разделы на проверку, остальные разделы на корректировке
3	РП «_орректировка 50кв ипотечного жилого дома №13 в жилом квартале по ул. Жибек жолы г.Кызылорда».	ГУ «Городской отдел строительства»	ТОО «Кызылорда ЖобаКурылыс»	14.07.2011 14.07.2011	05.08.2011 – общая часть, генплан, архитектурные решения, строительные решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, слаботочные сети, смета	12.08.2011 – отопление и вентиляция, архитектурно-строительные решения 22.08.2011 - архитектурно-строительные решения	В работе	Представленные откорректированные разделы на проверку, остальные разделы на корректировке
4	РП «Корректировка 50кв.ипотечного жилого дома №11 в жилом квартале по ул.Жибек жолы г.Кызылорда»	ГУ «Городской отдел строительства»	ТОО «Кызылорда ЖобаКурылыс»	22.07.2011 22.07.2011	05.08.2011 – общая часть, генплан, архитектурные решения, строительные решения, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение, слаботочные сети, смета	12.08.2011 – отопление и вентиляция, архитектурно-строительные решения 22.08.2011 - архитектурно-строительные решения	В работе	Представленные откорректированные разделы на проверку, остальные разделы на корректировке
5	РП «24 квартирный арендный жилой дом №2 в жилом квартале по ул.Амангельды в пос.Тасбогет	ГУ «Городской отдел строительства»	ТОО «Кызылорда ЖобаКурылыс»	22.07.2011 22.07.2011	05.08.2011 –геология, водоснабжение и канализация, отопление и вентиляция, электроснабжение,	12.08.2011 – электроосвещение 17.08.2011 – отопление и вентиляция 22.08.2011 -	В работе	Представленные откорректированные разделы на проверку, остальные разделы на корректировке

	г.Кызылорда.»				слаботочные сети, смета	архитектурно-строительные решения		
<b>Объекты по программе топливно-энергетический комплекс</b>								
1	РП Газоснабжение здания ГУ по организации работы штабов при чрезвычайных ситуациях в 3 укр. Квартале в г. Кызылорде	Управление по МП ГО, ОП и ЛаиСБ КО	ТОО «Бак Нурлы Газ»	10.12.2010 13.12.2010	15.12.2010 – газоснабжение, охрана окружающей среды, смета 14.01.2010 - письмо о выдаче отрицательного заключения из за непредставлении откор. ПСД в срок 22.06.2011 – о невыполнении условий договора по срокам корректировки 02.08.2011 – электроснабжение	07.02.2011- письмо от заказчика о продлении срока корректировки до 17.02.2011 18.02.2011 – тех.заключение 29.07.2011 – Общая часть, наружное и внутреннее газоснабжение, ОВОС, геология	В работе	30.07.2011г. сняты замечания по разделу газоснабжение. Откорректированные чертежи и по разделам электроснабжение и смета не представлены.
2	РП «Расширение тепло снабжения кенга Айтеке би Казалинского района»	«Управление энергетик и коммунального хозяйства Кызылординской области»	ТОО «КЭЛМОСС»	29.07.2011 29.07.2011	12.08.2011 –согласование АО «Казакский Водоканалпроект» 19.08.2011 – Архитектурно-строительные решения, проект организации строительства, Общая часть, генплан		В работе	Проверенные разделы на доработке по замечаниям, остальные разделы на проверке. Не представлены согласования с госорганом (экологией, ГСЭН), не представлены чертежи и спецификации по отоплению и вентиляции ЦТП, планы расположения оборудования, технические характеристики насосов.
<b>Объекты Транспорта:</b>								
1	РП «Строительство путепровода через железнодорожные пути в г.Кызылорда»	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области.	АО «Геопроект»	07.12.2010 29.04.2011 29.06.2011	09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети Зарегистрировано локальное заключение от 01.03.2011 г.	09.12.2010 – электроснабжение, смета и тепловые сети 15.12.2010 – электроснабжение, смета 16.02.2011 – электроснабжение, водоснабжение и канализация, охрана окружающей среды, смета	В работе	Произведена оплата 30% 13.05.2011г. направлено письмо о решении заказчиком вопросов о включении не рассмотренных видов работ в задание на проектирование Закрытие объекта не возможно, т.к. он находится в судебном производстве и на контроле партии Нур-Отан
<b>Объекты опасные и технически сложные:</b>								
1	РП «Обустройство месторождения Ащисай. Выкидные линии»	АО НК «Кор»	АО «ГеоКОД»	10.12.2010 10.12.2010	21.12.2010 – все разделы 29.03.2011г. – информация о ходе	18.01.2011 – инж.изыскания 07.02.2011 – геология	Отриц Эксп.заключ №14-0059/11	Представленные ответы на замечания на рассмотрении у эксперта

					корректировки 04.08.2011 – письмо об устранении замечаний по разделу ООС	17.03.2011 – электрохимзащита, технол. Решения 15.08.2011 – ответы на доп замечания по разделу ООС	от 31.03.2011г.	
2	РП «Склад нефтепродуктов ТОО «Гелиос» объемом резервуарного парка 4 400 м3, расположенный в г. Кызылорда. Южная промзона»	ТОО «Гелиос»	ТОО «Казнефтранс»	01.06.2011 01.06.2011	24.06.2011 – инженерные изыскания, генплан, технологические решения, тепловые сети, отопление и вентиляция, электрообеспечение 11.07.2011 – Строительные решения, наружное водоснабжение и канализация, общая часть 17.08.2011 – письмо с напоминанием срока корректировки	26.07.2011 – отопление и вентиляция, тепловые сети, генплан	В работе	Ответы по разделу технологическая часть не представлены, поэтому не сняты замечания по смежным разделам отопление и вентиляция, тепловые сети, генплан.
3	РП «Установка предварительного сброса воды №6 и Блочно- кустовая насосная станция №8 в районе Дожимных насосных станций №№41, 42 с инженерными коммуникациями на контрактной территории АО Тургай Петролеум месторождения Кумколь»	АО Тургай Петролеум	ТОО «Теплотехникс»	16.06.2011 16.06.2011	01.07.2011 – геология, геодезия, электротехническая часть 13.07.2011- выданы замечания по разделам общая часть, конструктивные решения, технологические решения, генплан 01.08.2011 - охрана окружающей среды 12.08.2011 – направлена информация о ходе корректировки	04.07.2011 – геология 11.07.2011 – КИПиА 28.07.2011 – Электрообеспечение 29.07.2011 – генплан 05.08.2011 – архитектурно- строительные решения 09.08.2011 – общая часть 18.08.2011 – архитектурно- строительные решения 19.08.2011 – охрана окружающей среды	В работе	По разделам ЭС, КИПиА замечания устранены. Проект на повторно й корректировке
4	РП «Газоснабжение сжиженным газом завода по производству пищевой соли АО «Аралгуз» в пос. Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области.»	АО «Аралгуз»	ТОО «ИНЬ»	22.06.2011 22.06.2011	11.07.2011 – геология 15.07.2011 – строительные решения, общая часть, оценка воздействия на окружающую среду, технологические решения, электрообеспечение	13.07.2011 – геология	В работе	Объект на доработке.
5	РП «Подключение технологических резервуаров к системе пенного	ТОО СП «Казгермунай»	ТОО СП «Казгермунай»	12.07.2011 12.07.2011	08.07.2011 – Общая часть 26.07.2011 – электрообеспечение, смета, технологические решения	09.08.2011 – ответы на замечания по разделам отопление и вентиляция, электрообеспечение	В работе	Представленные после корректировки разделы на рассмотрении у экспертов

	пожаротушения»							
6	РП « Оборудование коипрессорной установки К-402 на УПГ-1 системой автоматического газового пожаротушения месторождения Акшабулак.»	ТОО СП «Казгермунай»	ТОО «Ecos»	02.08.2011 02.08.2011	17.08.2011 - общая часть, отопление и вентиляция, электроснабжение, смета		В работе	Проверенные разделы на доработке по замечаниям, остальные разделы на проверке
7	РП « Система водонагнетания на м/р Кумколь Южный, Установка 3-х нагнетательных насосов на ГУ-18.»	Проектная группа АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»	ТОО «Казнефтегаз консалтинг»	01.08.2011 01.08.2011	23.08.2011 - инженерная геология и геодезия, технологическая часть, электротехническая часть и охрана окружающей среды (ООС)		В работе	Проверенные разделы на доработке по замечаниям, остальные разделы на проверке
8	РП "AR-965 Модернизация технологического процесса на станции слива и перекачки нефти на месторождении Арыском. Установка сепаратора 200 м3 и печей подогрева нефти".	Проектная группа АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»	ТОО «Казнефтегаз консалтинг»	11.08.2011 11.08.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
9	РП " Улучшение системы закачки воды на м/р Кумколь Южный. Высоконапорный коллектор от БКНС-2 до ВРП-23,ЗУ-17 и высоконапорный коллектор от БКНС-2 ЗУ-22".	Проектная группа АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»	ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"	12.08.2011 12.08.2011			В работе	ПСД на рассмотрении у экспертов
10	РП " Установка дополнительного бустерного компрессора на ГУ-13 месторождения Кумколь Южный"	Проектная группа АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз»	АО "НИПИнефтегаз"	09.08.2011 09.08.2011	23.08.2011 - инженерная геология и геодезия, технологическая часть, автомобильные дороги, электротехническая часть и охрана окружающей среды (ООС)		В работе	Проверенные разделы на доработке по замечаниям, остальные разделы на проверке

**Примечание:** по объектам, находящиеся на контроле у Администрации Президента, Правительства, Агентства по делам строительства и ЖКХ РК отсутствуют на рассмотрении в ДГП «Кызылордагосэкспертиза»  
Исп. Абдуллина Г.А..